

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **13/29-05-23**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **141/2023**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη Εισηγητικής Έκθεσης - έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ" ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ», (με ΚΩΔ.ΜΙΣ:5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (με αναθεώρηση).

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 29η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13327/25-05-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α' 91).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα (με τηλεδιάσκεψη) 19 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
11. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
12. ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
14. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
15. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ(ΙΛΙΑ)
16. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
17. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
19. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
3. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - προσήλθε μετά τη διαπίστωση της απαρτίας

2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
3. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ANNA - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
5. ΜΑΛΑΚΗ –ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
6. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
7. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
8. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
9. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
2	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
3	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
2	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
3	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
4	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
5	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
6	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων
7	ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
8	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
9	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
10	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου
11	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν η κα Σταμπουλού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών και η κα Κοκκίνου Μαρία, υπάλληλος του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης χρέη Προέδρου εκτέλεσε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ζάχος καθώς ο κ. Βασιλείου ήταν αγορητής του εν λόγω θέματος.

Ο κ. Χατζηϊωαννίδης αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κα Μαλάκη αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Γιαννούλης, Ιωσηφίδου και Δούμου αποχώρησαν πριν τη ψήφιση του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Παρθενόπουλος ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Μυλωνάς αποχώρησε μετά την ψήφιση του 39^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Καραγιαννίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 41^ο και στο 42^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Ζάχος ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 32^ο έως και το 49^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τσίτσης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 42^ο έως και το 49^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παυλίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 43^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 46^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας, κ. Αδαμίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ. 12997/23-05-2023 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης & Παρακολούθησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε ως εξής:

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ" ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ», (με ΚΩΔ.ΜΙΣ: 5030983, Προϋπολογισμού: 785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (με αναθεώρηση).

Ανάδοχος: "ΠΑΣΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε."

ΣΧΕΤ: 1. Το με Αρ. Πρωτ. 6296/13-03-2023 Διαβιβαστικό Δικαιούχου με τίτλο: "Αίτημα Διατύπωσης Θετικής γνώμης για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης...."

2. Η υπ' Αρ. Πρωτ. 2134/17-05-2023 προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως προς τη χορήγηση ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ .

Έχοντας υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ. 853/08-02-2019 έγγραφό Ε.Υ.Δ. Ε.Π.-Π.Κ.Μ (περί τροποποίησης σύμβασης ως προς το "χρονικό αντικείμενο")
2. Το 1ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου εγκεκριμένο με την υπ' αρ. πρωτ. 16506/12-10- 2020 Απόφαση Τ.Υ.Δ.Ν.
3. Η με αρ. πρωτ. 20720/15-12-2020 εμπρόθεσμη Αίτηση αναδόχου (αιτιολογική έκθεση) περί παρατάσεως της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης)
4. Η με αρ. πρωτ. 20963/21-12-2020 εμπρόθεσμη συμπληρ/κή Αίτηση αναδόχου (αιτιολογική έκθεση) περί παρατάσεως της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης)
5. Η με αρ. πρωτ. 20963/21-01-2019 Γνωμοδότηση της Τ.Υ.Δ.Ν. προς την Ο.Ε. Δήμου Νάουσας υπέρ της παρατάσεως της 1ης και 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας των εργασιών του έργου
6. Η υπ' αριθμ. 403/2020 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Νάουσας περί έγκρισης της 1ης παράτασης της 1ης και 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεωρήσεις) κατά (90) ενενήντα και (30) τριάντα ημέρες αντίστοιχα, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου
7. Το κατά α/α :2ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (1^η τροποπ/ση του αρχικού), εγκεκριμένο με την υπ' αρ. πρωτ. 2644/24-02-2021 Απόφαση Τ.Υ.Δ.Ν.
8. Το με αρ. πρωτ. 17846/23-10-2020 αίτημα του αναδόχου προς τη Τ.Υ.Δ.Ν με παρατηρήσεις για παροχή διευκρινήσεων πάνω σε θέματα της μελέτης
9. Το με αρ. πρωτ. 18120/29-10-2020 2^ο αίτημα του αναδόχου προς τη Τ.Υ.Δ.Ν με παρατηρήσεις για παροχή διευκρινήσεων πάνω σε θέματα της μελέτης
10. Το με αρ. πρωτ. 19486/20-11-2020 έγγραφο παροχής διευκρινήσεων του τμήματος Μελέτων & Δ.Δ. προς το τμήμα Διαχ. & Παρακολ/σης Έργων τη Τ.Υ.Δ.Ν.
11. Το με αρ. πρωτ. 2171/16-02-2021 έγγραφο παροχής διευκρινήσεων προς τον Ανάδοχο από την Τ.Υ.Δ.Ν.
12. Την με αρ. πρωτ. 18552/04-11-2020 αίτηση αναδόχου περί υποβολής υλικών στέγης
13. Το με αρ. πρωτ. 18552/10-11-2020 έγγραφο Τ.Υ.Δ.Ν. περί αποδοχής των "υλικών στέγης" προς ενσωμάτωση στο έργο
14. Το με αρ. πρωτ. 19827/30-11-2020 έγγραφό της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών, περί έγκρισης των "υλικών στέγης" επί τόπου του έργου,

15. Την υπ' αρ. **ΑΑ-εκδ.υποέκδ 8308-3.0 προέγκριση** της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών, που ελήφθη στις 19-04-2021 από την Υπηρεσία μας.
16. Την με αρ. πρωτ. 6098/21-04-2021 **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ** -έπειτα από την προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ.-προς την Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , ως προς τη χορήγηση της 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & ως προς την έγκριση του Σχεδίου 3^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (2^η τροπ/ση του αρχικού).
17. Την υπ' αρ. **155/05-05-2021 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ** της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 3^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του .
18. Το τελικό εγκεκριμένο 3^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (2^η τροπ/ση του αρχικού).
19. Το τροπ/νο ΤΔΕ πράξης στις 06-06-2021 (Α.Α. ΤΔΥ: 2.0- ID 218233)
20. Την υπ' αρ. **ΑΑ-εκδ.υποέκδ 8308-4.0 προέγκριση** της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως προς τη χορήγηση 2ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών, που ελήφθη στις 18-05-2021 από την Υπηρεσία μας.
21. Την με αρ. πρωτ. 5537/6-05-2021 **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ** -έπειτα από την προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ.-προς την Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , ως προς τη χορήγηση της 2ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & ως προς την έγκριση του Σχεδίου 4^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (3^η τροπ/ση του αρχικού).
22. Την υπ' αρ. **212/28-05-2021 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ** της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της 2ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 4^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του
23. Η με αρ. πρωτ. 10973/15-7-2021 εμπρόθεσμη Αίτηση αναδόχου (αιτιολογική έκθεση) περί παρατάσεως της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης)
24. Η υπ' αριθμ. 319/2021 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Νάουσας περί έγκρισης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (με αναθεωρήσεις) κατά (55) πενήντα πέντε ημέρες αντίστοιχα, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου
25. Το τελικό εγκεκριμένο 5^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (4^η τροπ/ση του αρχικού)
26. Την υπ' αρ.πρωτ.5291/20-10-2021 προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως προς τη χορήγηση 3ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών, που ελήφθη στις 21-10-2021 από την Υπηρεσία μας.
27. Την με αρ. πρωτ. 17049/21-10-2021 **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ** -έπειτα από την προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ.- προς την Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , ως προς τη χορήγηση της 3ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & ως προς την έγκριση του Σχεδίου 6^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (5^η τροπ/ση του αρχικού).
28. Την υπ' αρ. **423/22-10-2021 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ** της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της 3ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 6^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του
29. Το τελικό εγκεκριμένο 6^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (5^η τροπ/ση του αρχικού)
30. Την με αρ. πρωτ. 332/11-01-2022 **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ** -έπειτα από την προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ.-προς την Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , ως προς τη χορήγηση της 4ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & ως προς την έγκριση του Σχεδίου 7^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (6^η τροπ/ση του αρχικού).
31. Την υπ' αρ. **18/28-01-2022 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ** της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της 4ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 7^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (Έως και 19-03-2022)
32. Το τελικό εγκεκριμένο 7^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (6^η τροπ/ση του αρχικού)
33. Την με αρ. πρωτ. 3333/15-03-2022 **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ** -έπειτα από την προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ.-προς την Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , ως προς τη χορήγηση της 5ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & ως προς την έγκριση του Σχεδίου 8^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (7^η τροπ/ση του αρχικού).

34. Την υπ' αρ. **88/22-03-2022 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ** της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της 5ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 8^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (Έως και 09-05-2022)
35. Το τελικό εγκεκριμένο 8^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (7^η τροπ/ση του αρχικού)
36. Την με αρ. πρωτ. 7761/08-06-2022 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από την προέγκριση της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- προς την Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , ως προς τη χορήγηση της 6ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & ως προς την έγκριση του Σχεδίου 9^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (8^η τροπ/ση του αρχικού).
37. Την υπ' αρ. **228/14-06-2022 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ** της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της 6ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 9^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (Έως και 08-07-2022)
38. Το τελικό εγκεκριμένο 9^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (8^η τροπ/ση του αρχικού)
39. Τη με αρ. πρωτ. 8953/29-06-2022 "Δήλωση Επιμήκυνσης Χρονοδ/τος Εκτέλεσης Σύμβασης" του Αναδόχου, **κατά (6) έξι μήνες** (σύμφωνα με το άρθρο 153 του Ν. 4938/2022)
40. Την υπ' αρ. **283/12-07-2022 Απόφαση** της Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας ,περί δεσμευτικής αποδοχής της "Δήλωσης Επιμήκυνσης Χρονοδ/τος Εκτέλεσης Σύμβασης" του Αναδόχου, **κατά (6) έξι μήνες-έως και τις 08-01-2023**
41. Το τελικό εγκεκριμένο 10^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (9^η τροπ/ση του αρχικού)
42. Την με αρ. πρωτ. 2009/26-01-2023 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από την προέγκριση της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- προς το Δ.Σ. ΗΠ Νάουσας , ως προς τη χορήγηση της 7ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & ως προς την έγκριση του Σχεδίου 11^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (10^η τροπ/ση του αρχικού).
43. Την υπ' αρ. **26/31-01-2022 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ** του Δ.Σ. ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της 7ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 11^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (Έως και 08-03-2023)
44. Το τελικό εγκεκριμένο 11^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (10^η τροπ/ση του αρχικού)
45. Την με αρ. πρωτ. 15193/28-09-2020 Εργολαβική ΣΥΜΒΑΣΗ του υπόψη έργου
46. Το άρθρο **147 του Ν. 4412/2016**,

Και σε συνέχεια των εν θέματι σχετικών, η λήξη του συνολικού χρόνου περαίωσης του παραπάνω έργου είναι στις 08-03-2023.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και έχουν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι-δοκιμές των Η/Μ Εγκαταστάσεων και απομένει μόνο η **Σύνδεση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος στη σχετική γραμμή της ΔΕΗ**, και για την οποία ο Δήμος μας έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις του προς τη ΔΕΔΔΗΕ.

Παρ' όλα αυτά , η ΔΕΔΔΗΕ -για άγνωστο λόγο- καθυστερεί την σύνδεσή μας στη σχετική γραμμή. Από την υπηρεσία μας έχει ενημερωθεί η Δημοτική αρχή για να προβεί σε σχετικές ενέργειες επίλυσης της καθυστέρησης.

Εκ των παραπάνω προκύπτει-**χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου**- ότι η Δ/σα δεν μπορεί να προβεί στην κατά το νόμο Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 147 παρ. 7 του Ν. 4412/16: «.... Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του...»

Επομένως :

Η «συνολική προθεσμία» της παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, για το συγκεκριμένο έργο, υπολογίζεται σε διάστημα 236 ημερών ως εξής :

Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης :

28-09-2020

Πέρασ προθεσμίας έργου με τις εγκεκρ. παρατάσεις:

08-03-2023

Αφαιρείται η εξάμηνη “επιμήκυνση Χρονοδ/τος Σύμβασης” του άρθρ.153, Ν. 4938/2022 (δηλ. από 09-07-2022 έως και 08-01-2023)

Σύνολο σε ημέρες : 95 (2020)+ 365 (2021)+ 189 (2022)+59 (2023) = 708
 Άρα το ένα τρίτο της προθεσμίας είναι : $708/3=236$ ημέρες ή 7,87 μήνες

Επομένως η υπηρεσία μας -καθώς δε δύναται στην παρούσα φάση να γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθούν οι ενέργειες σύνδεσης των Φ/Β στη γραμμή της ΔΕΔΔΗΕ- γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Η.Π. Νάουσας υπέρ της έγκρισης:

χορήγησης οριακής προθεσμίας των εργασιών-κατ’ εκτίμηση- (με αναθεώρηση) -χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου-, κατά (6) έξι μήνες δηλαδή, έως και 08-09-2023 (από 08-03-2023 που ισχύει σήμερα βάσει της υπ’ αρ. 26/2022 Απόφασης Δ.Σ.)

Σημ: λόγω της φύσεως των υπολειπόμενων εργασιών (μόνο σύνδεση στη γραμμή Φ/Β από ΔΕΔΔΗΕ) , δεν προκύπτουν αναθεωρήσεις στο εν λόγω χρονικό διάστημα παράτασης μέσω της Οριακής Προθεσμίας .

Συνημ :

1. Η υπ’ αρ. 26/31-01-2022 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ του Δ.Σ. ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της 7ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 11^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (Εως και 08-03-2023)
2. Η Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο ΧΤ
3. Η Παράταση χρόνου ενεργοποίησης Φ/Β σταθμού
4. Η Σύμβαση ενεργειακού συμφητισμού
5. Η υπ’ αρ. πρωτ.2134/17-05-2023 προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως προς τη χορήγηση της Οριακής Προθεσμίας του υπόψη έργου.

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία,

ΝΑΙ ψήφισαν δεκαεννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Βασιλείου, Αδαμίδης, Μπαλτατζίδου, Τριανταφύλλου, Καραγιαννίδης, Βασιλειάδης, Τασιώνας, Θανασούλης, Κουτσογιάννης Αντ. Ν., Δάγγας, Δολδούρης, Λαζαρίδου, Βασιλειάδου, Λακηνάνος, Παρθενόπουλος, Τσέλιος, Φουντούλης, Τόσιος και Σαμαράς.

Οι κ.κ. Γιαννούλης, Ζάχος, Μαλάκη, Τσίτσης, Χατζηϊωαννίδης, Παυλίδης, Ιωσηφίδου, Δούμου και Μυλωνάς απουσίαζαν από τη συζήτηση και την ψήφιση του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν. 4412/2016
2. Την με αρ. πρωτ. 15193/28-09-2020 Εργολαβική ΣΥΜΒΑΣΗ του υπόψη έργου
3. Η υπ’ αρ. 26/31-01-2022 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ του Δ.Σ. ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της 7ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 11^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (Εως και 08-03-2023)
4. Η Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο ΧΤ
5. Η Παράταση χρόνου ενεργοποίησης Φ/Β σταθμού
6. Η Σύμβαση ενεργειακού συμφητισμού
7. Την υπ’ αρ. 26/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΗΠ Νάουσας.
8. Η υπ’ αρ. πρωτ.2134/17-05-2023 προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως προς τη χορήγηση της Οριακής Προθεσμίας του υπόψη έργου

9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 12997/23-05-2023 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης & Παρακολούθησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με τη νομοθεσία και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν.
10. Την πρόταση του Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Εισηγητική Έκθεση - έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ.- για την τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ" ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ», (με ΚΩΔ.ΜΙΣ:5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση οριακής προθεσμίας των εργασιών-κατ' εκτίμηση- (με αναθεώρηση) - χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου -, κατά (6) έξι μήνες δηλαδή, έως και 08-09-2023 (από 08-03-2023 που ισχύει σήμερα βάσει της υπ' αρ. 26/2022 Απόφασης Δ.Σ.), καθώς η υπηρεσία του Δήμου -δε δύναται στην παρούσα φάση να γνωρίζει πότε θα ολοκληρωθούν οι ενέργειες σύνδεσης των Φ/Β στη γραμμή της ΔΕΔΔΗΕ.

Λόγω της φύσεως των υπολειπόμενων εργασιών (μόνο σύνδεση στη γραμμή Φ/Β από ΔΕΔΔΗΕ), δεν προκύπτουν αναθεωρήσεις στο εν λόγω χρονικό διάστημα παράτασης μέσω της Οριακής Προθεσμίας.

Συνημ. :

1. Η υπ' αρ. 26/31-01-2022 Απόφαση ΕΓΚΡΙΣΗΣ του Δ.Σ. ΗΠ Νάουσας , της χορήγησης της **7ης** Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου & του Σχεδίου του 11^{ου} ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του (Έως και **08-03-2023**)
2. Η Σύμβαση Σύνδεσης με το δίκτυο ΧΤ
3. Η Παράταση χρόνου ενεργοποίησης Φ/Β σταθμού
4. Η Σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού
5. Η υπ' αρ. πρωτ.2134/17-05-2023 προέγκριση της Ε.Υ.Δ.-Π.Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ως προς τη χορήγηση της Οριακής Προθεσμίας του υπόψη έργου

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **141/2023**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ