

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **7/20-03-23**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **55/2023**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης -με αναθεωρήσεις- του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)», (Α.Μ.: 31/2021), κατά (120) εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 20η του μηνός Μαρτίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6799/16-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019, την με αριθ. 380/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις των άρθρων 41, 78, του Ν. 4954/09-07-2022(ΦΕΚ Α' 136).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα (με τηλεδιάσκεψη) 21 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
9. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
14. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
16. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ(ΙΛΙΑ)
17. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
18. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
19. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
20. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
21. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
3. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
4. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ANNA
8. ΜΑΛΑΚΗ –ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
9. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
10. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
11. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
12. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
2	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
2	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
3	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
4	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
5	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
6	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων
7	ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
8	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
9	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
10	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου
11	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου
12	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση. Στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση παρευρίσκονταν η κα Σταμπουλού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών και η κα Κοκκίνου Μαρία, υπάλληλος του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Σαμαράς αποχώρησε μετά τη διαπίστωση της απαρτίας.

Ο κ. Τσίτσης και ο κ. Παυλίδης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της προ ημερήσιας διάταξης συζήτησης και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Τζουβάρας αποχώρησε μετά την ψήφιση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την «Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης -με αναθεωρήσεις- του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)», (Α.Μ.: 31/2021), κατά (120) εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες», έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας, κ. Αδαμίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ. 4917/24-02-2023 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών, που ανέφερε τα εξής:

«ΣΧΕΤ:1. Η από 13/2/2023 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου η οποία πρωτοκολλήθηκε με το αρ. πρωτ. 4258/17-02-2023, περί 1ης παρατάσεως της αναδόχου" ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΛΕ" με επισυναπτόμενο Σχέδιο του 1ου τροποποιημένου Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής, σύμφωνο με την αιτούμενη παράταση.
Έχοντας υπ' όψη:

1) Το άρθρο του Ν. 4782/2021

και σε συνέχεια του 1. σχετικού, ζητείται από τον ανάδοχο 1^η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου (με αναθεώρηση) κατά (120) εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες , δηλ. έως και 11/06/2023 (από 11/02/2023 ημέρα Σάββατο) που ισχύει σήμερα βάσει της σύμβασης.

Διευκρινίζεται ότι, ενώ η ανάδοχος απέστειλε μέσω email την αίτηση της 1ης παράτασης, εμπρόθεσμα στις 13/2/2023 (ημέρα Δευτέρα) στην υπηρεσία του Δήμου Νάουσας, το συγκεκριμένο αίτημα δεν αναγνώσθηκε και δεν είχε πρωτοκολληθεί την ίδια ημέρα. Ήδη υπήρχε και αλλαγή των email επικοινωνίας της Κεντρικής Γραμματείας και των email του πρωτοκόλλου του Δήμου Νάουσας, για το οποίο δεν είχε ενημερωθεί η Ανάδοχος.

Ο κύριος λόγος για τους οποίους ζητείται η 1η παράταση από την ανάδοχο με την αίτησή της είναι: « Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου και που αναμένεται να επικρατήσουν. Οι εναπομείναντες εργασίες του έργου αφορούν αποκλειστικά εργασίες στο Αρκοχώρι, που λόγω υψομέτρου είναι απαγορευτική η πραγματοποίηση των εργασιών κατά την χειμερινή περίοδο.»

Συγκεκριμένα, οι εναπομείναντες εργασίες, αφορούν σε κατασκευή τσιμεντόστρωσης με κλίσεις, η οποία επιστρώνεται με γρανιτοκυβόλιθους και φιλέτα μαρμάρων, σε κατηφορικό δρόμο μήκους περίπου 180 μέτρων. Αναφορικά με τα εκτεθέντα από την Ανάδοχο, η Υπηρεσία μας κρίνει, ότι ο εκτιμώμενος των τεσσάρων (4) μηνών χρόνος της παράτασης που ζητείται, βάσει των συγκεκριμένων οικοδομικών εργασιών, της τεχνικής δυσκολίας τους και των καιρικών συνθηκών είναι οριακά επαρκής.

Επομένως για όλα τα αναφερθέντα κι επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με τους παραπάνω λόγους και γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Η.Π. Νάουσας για την έγκριση :

• της 1ης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις -, κατά (120) εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι και 11/06/2023 & του Σχεδίου του 2^{ου} Χρονοδ/τος Κατασκευής του έργου(1η τροποποίηση του αρχικού).

Συνημ : α) Η από 13/2/2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου η οποία έλαβε το υπ' αρ. πρωτ. 4258/17-02-2023 πρωτόκολλο του Δήμου.

β) Σχέδιο του 2^{ου} Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής και η έκθεση που την συνοδεύει (1η τροποποίηση του αρχικού Χρονοδ/τος)».

Μετά ταύτα ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα τη χορήγηση της 1ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης -με αναθεωρήσεις- του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)», (Α.Μ.: 31/2021), κατά (120) εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω εισήγηση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία,

ΝΑΙ ψήφισαν δεκαέξι (16) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Βασιλείου, Αδαμίδης, Μπαλτατζίδου, Τριανταφύλλου, Τζουβάρας, Καραγιαννίδης, Βασιλειάδης, Αραμπατζή, Τασιώνας, Γιαννούλης, Θανασούλης, Ιωσηφίδου, Δούμου.Παρθενόπουλος, Φουντούλης και Τόσιος.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Λακηνάνος και Χατζηιωαννίδης.

Οι κ.κ. Τσίτσης, Παυλίδης και Σαμαράς απουσίαζαν από τη συζήτηση και την ψήφιση του παρόντος θέματος.

Ο κύριος Λακηνάνος στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι η παράταξη της Λ.Α.Σ ψηφίζει, λευκό διότι είναι επιφυλακτικοί ως προς την παράταση αυτή.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, φανερά ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του:

- Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4782/2021.
- Την από 13/02/2023 εμπρόθεσμη Αίτηση του αναδόχου, περί 1ης παρατάσεως της αναδόχου" ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ", που έλαβε το υπ' αρ. πρωτ. 4258/17-02-2023 πρωτόκολλο του Δήμου.
- Το από 13/02/2023 Σχέδιο του 2^{ου} Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής καθώς και την από 13/02/2023 έκθεση που την συνοδεύει (1η τροποποίηση του αρχικού Χρονοδ/τος).
- Την υπ' αριθ. πρωτ. 4917/24-02-2023 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών με την νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν.
- την πρόταση του Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει την **1η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου:** «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ(2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)», (Α.Μ.: 31/2021), -με αναθεωρήσεις-, κατά **(120) εκατόν είκοσι** ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι και **11/06/2023** (από 11/02/2023 ημέρα Σάββατο) που ισχύει σήμερα βάσει της σύμβασης) & του **Σχεδίου του 2^{ου} Χρονοδ/τος Κατασκευής** του έργου (1η τροποποίηση του αρχικού) καθώς **δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου**, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Ο κύριος λόγος για τους οποίους ζητείται η 1η παράταση από την ανάδοχο με την αίτησή της είναι: « Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου και που αναμένεται να επικρατήσουν. Οι εναπομείναντες εργασίες του έργου αφορούν αποκλειστικά εργασίες στο Αρκοχώρι, που λόγω υψομέτρου είναι απαγορευτική η πραγματοποίηση των εργασιών κατά την χειμερινή περίοδο.»

Συγκεκριμένα, οι εναπομείναντες εργασίες, αφορούν σε κατασκευή τσιμεντόστρωσης με κλίσεις, η οποία επιστρώνεται με γρανιτοκυβόλιθους και φιλέτα μαρμάρων, σε κατηφορικό δρόμο μήκους περίπου 180 μέτρων.

Αναφορικά με τα εκτεθέντα από την Ανάδοχο, η Υπηρεσία κρίνει, ότι ο εκτιμώμενος των τεσσάρων (4) μηνών χρόνος της παράτασης που ζητείται, βάσει των συγκεκριμένων οικοδομικών εργασιών, της τεχνικής δυσκολίας τους και των καιρικών συνθηκών είναι οριακά επαρκής.

Συνημ : α) Η από 13/2/2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου η οποία έλαβε το υπ' αρ. πρωτ. 4258/17-02-2023 πρωτόκολλο του Δήμου.

β) Σχέδιο του 2^{ου} Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής και η έκθεση που την συνοδεύει (1η τροποποίηση του αρχικού Χρονοδ/τος).

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **55/2023**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ