

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμ. 8/20-04-23  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

**Αριθμός απόφασης 85/2023**

**Περίληψη:**

**Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 28/2021), κατά (4) τέσσερις μήνες.**

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 20η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 9464/13-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα (με τηλεδιάσκεψη) 27 μέλη και ονομαστικά:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
8. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
12. ΜΑΛΑΚΗ –ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
13. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
14. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
15. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
16. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
17. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
19. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
20. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
22. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ (ΙΛΙΑ)
23. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
24. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
25. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
26. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
27. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

**ΑΠΟΝΤΕΣ****Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
3. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν  
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

**ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ**

1. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων**

- |   |                           |             |
|---|---------------------------|-------------|
| 1 | ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Νάουσας     |
| 2 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      | Ζερβοχωρίου |

**ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων**

- |    |                         |                |
|----|-------------------------|----------------|
| 1  | ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ        | Αγγελοχωρίου   |
| 2  | ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     | Αρκοχωρίου     |
| 3  | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    | Γιαννακοχωρίου |
| 4  | ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ    | Επισκοπής      |
| 5  | ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κοπανού        |
| 6  | ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    | Λευκαδίων      |
| 7  | ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ          | Μαρίνας        |
| 8  | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     | Μονοσπίτων     |
| 9  | ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ          | Πολυπλατάνου   |
| 10 | ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ        | Ροδοχωρίου     |
| 11 | ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  | Στενήμαχου     |
| 12 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  | Χαρίεσσας      |

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση. Στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση παρευρίσκονταν η κα Σταμπουλού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών και η κα Κοκκίνου Μαρία, υπάλληλος του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Βαλσαμίδης αποχώρησε μετά την λήξη της προ ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Παυλίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 23<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κα Μαλάκη αποχώρησε μετά την ψήφιση του 25<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Ζάχος απουσίαζε από τη συζήτηση και την ψήφιση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης καθώς και από το 22<sup>ο</sup> θέμα έως και το 29<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τσίτσης απουσίαζε κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του 5<sup>ου</sup>, 6<sup>ου</sup>, 20<sup>ου</sup> και 21<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τασιώνας απουσίαζε κατά τη συζήτηση και την ψήφιση του 2<sup>ου</sup> και 25<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Αδαμίδης απουσίαζε κατά τη συζήτηση και ψήφιση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Δολδούρης απουσίαζε στην ψήφιση του 19<sup>ου</sup> θέματος και από τη συζήτηση και ψήφιση του 20<sup>ου</sup> και 21<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η κ. Βασιλειάδου απουσίαζε από τη συζήτηση και την ψήφιση του 23<sup>ου</sup> και 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Λακηγάνος απουσίαζε από τη συζήτηση και την ψήφιση του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η κα Μπαλτατζίδου απουσίαζε από τη συζήτηση και την ψήφιση του 25<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Καραγιαννίδης απουσίαζε από τη συζήτηση και την ψήφιση του 27<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 25<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας, κ. Αδαμίδη, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του σώματος την με αριθ. πρωτ. 9067/10-04-2023 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε ως εξής:

**«ΘΕΜΑ Έγκριση ή μη, 1ης παράτασης – με αναθεωρήσεις – της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 28/2021), κατά (4) τέσσερις μήνες.**

**ΣΧΕΤ: 1. Το με αρ. πρωτ. 6896/17-03-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου Ρώσιου Βιργινία, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε περί 1<sup>ης</sup> παράτασης (κατά α/α: 2<sup>ης</sup>) της συνολικής προθεσμίας του έργου που συνοδεύεται από σχέδιο 4<sup>ο</sup> χρονοδιαγράμματος κατασκευής (3<sup>η</sup> τροποποίηση).**

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ. αρ. πρωτ. 5358/21-04-2022, σύμβαση του έργου του θέματος που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας και της αναδόχου " Ρώσιου Βιργινία του Κωνσταντίνου " και του Δήμου Η.Π. Νάουσας, συνολικού ποσού **112.158,09 €** (με το ΦΠΑ 24%)
2. Η με αρ. πρωτ. 254309/17-09-2021 (ΑΔΑ:6ΖΞΠ465ΧΘΞ-4Ψ5), απόφαση του Υπουργού και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 200.000,00 €, σε βάρος του ενάρθρου του έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.
3. Η με αρ.πρωτ. 5830/12-5-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 1<sup>ο</sup> ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ με πέρασ των εργασιών στις 21-10-2022
4. Την υπ' αρ. 402/20-09-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας περί " έγκρισης της 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" εργασιών, του έργου, (με αναθεώρηση) κατά (2) δύο μήνες , δηλ. έως και 21-10-2022 (από 21-8-2022 που ισχύει σήμερα βάσει της υπ' αρ. πρωτ. 5358/21-04-2022 σύμβασης) καθώς και του Σχεδίου του κατά α/α: 2ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1η τροποποίηση του αρχικού), χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που εξακολουθεί να είναι στις 21-10-2022.
5. Η με αρ.πρωτ. 17649/26-10-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 2<sup>ο</sup> ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1<sup>η</sup> τροποποίηση του αρχικού) με πέρασ στις 21-10-2022
6. Την υπ' αρ. 469/25-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας Αποδοχής της Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες με νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών της εργολαβικής Σύμβασης την 21-4-2023 (από 21-10-2022)
7. Η με αρ.πρωτ. 20569/30-11-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 3ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (2η τροποποίηση του αρχικού) με πέρασ στις 21-4-2023
8. Την με αρ.πρωτ. 11036/ 5-08-2022 υποβολή της μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των σχεδίων που την συνοδεύουν, από την ανάδοχο του έργου κ. Ρώσιου Β., Πολιτικό Μηχανικό
9. Το με αρ. πρωτ. 22085/13-12-2022 (Αρ.πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ:258630/14-12-2022) έγγραφο του Δήμου Η.Π. Νάουσας
10. Το με αρ. πρωτ. 263656/22-12-2022 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ, με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικά στοιχεία
11. Το με αρ. πρωτ. 6846/16-3-2023 (Αρ.πρωτ. ΔΙΠΕΧΩΣ:40901/21-3-2023) έγγραφο του Δήμου Η.Π. Νάουσας
12. Το με αρ. πρωτ. 50316/5-4-2023 έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩΣ, με το οποίο ζητούνται συμπληρωματικές ενέργειες

13. Το με αρ. πρωτ. 6896/17-03-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου Ρώσιου Βιργινία, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε περί "2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου με επισυναπτόμενό σχέδιο 4<sup>ο</sup> χρονοδιαγράμματος( 3<sup>η</sup> τροποποίηση) και τεχνική έκθεση.
14. Η Ε.Σ.Υ του έργου
15. Το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021

Έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση – αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση της αναδόχου και είναι:

- « Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω μη έγκρισης έως και σήμερα της Μελέτης Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του εν θέματι έργου»

Η σύνταξη της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων , υπήρξε αναγκαία, λόγω της φύσης του έργου (ασφαλτοστρώσεις σε κεντρικές οδούς της πόλεως της Νάουσας).

Κατόπιν, η ανάδοχος προέβη στην διαδικασία σύνταξης της μελέτης. Επισημαίνεται ότι δεν υπήρχε ρητή και ξεκάθαρη αναφορά μέσω των τευχών της διακήρυξης, για την αναγκαιότητα άμεσης σύνταξης της μελέτης των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και η πρόβλεψη του χρονικού διαστήματος, που κατ' εκτίμηση θα απαιτούνταν για τις αναγκαίες γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις από άλλους φορείς. Χρόνος ο οποίος θα έπρεπε να τονισθεί ρητά στους όρους της διακήρυξης και να συμπεριληφθεί στο αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου, ως ανεξάρτητη τμηματική προθεσμία(χρονοβόρα διαδικασία, λόγω γνωμοδοτήσεων και εγκρίσεων από θεσμοθετημένα όργανα και φορείς), διότι είναι προαπαιτούμενη εργασία για την έναρξη των εργασιών των ασφαλτοστρώσεων.

Κατόπιν διορθώσεων από το τμήμα μελετών και διενέργειας διαγωνισμών υποβλήθηκε στην υπηρεσία μας, η μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και των σχεδίων που την συνοδεύουν, από την ανάδοχο του έργου κ. Ρώσιου Β., Πολιτικό Μηχανικό, με την με αρ. πρωτ. 11036/ 5-08-2022.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις από τα ανωτέρω όργανα και οι σχετικές εγκρίσεις από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης σύμφωνα με τα 7 έως 11, σχετικά.

Σημειωτέον ότι:

- το έργο φέρει τρεις τμηματικές προθεσμίες
- το αίτημα για παράταση της συνολικής προθεσμίας κατά τέσσερις μήνες αφορά σε μια πρόβλεψη κατ' εκτίμηση λόγω της άγνωστης συνολικά καθυστέρησης που θα προκαλέσει τελικά η η έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (Ήδη υπάρχει καθυστέρηση τουλάχιστον άνω των 7 μηνών).
- η ημερομηνία της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ταυτίζεται με την ημερομηνία της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας

Βάσει της εργολαβικής σύμβασης (& Ε.Σ.Υ.) ίσχυαν αρχικά τα εξής:

- ▶ 1<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2022 έως και 21-05-2022
- ▶ 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-05-2022 έως και 21-08-2022
- ▶ 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-08-2022 έως και 21-10-2022

Βάσει της 1ης παράτασης– με αναθεωρήσεις – της 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" εργασιών ίσχυαν τα εξής:

- ▶ 1<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2022 έως και 21-05-2022
- ▶ 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-05-2022 έως και 21-10-2022(+2 μήνες)
- ▶ 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-08-2022 έως και 21-10-2022,

Βάσει της με αρ. 426/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Π. Νάουσας περί της Αποδοχής Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες εργασιών ίσχυαν τα εξής:

- ▶ 1<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2022 έως και 21-05-2022
- ▶ 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-05-2022 έως και 21-4-2023
- ▶ 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 22-08-2022 έως και 21-4-2023.

**Με το παρών αίτημα το χρονοδιάγραμμα εργασιών θα διαμορφωθεί ως εξής:**

- ▶ 1<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2022 έως και 21-05-2022
- ▶ 2<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2023 έως και 21-8-2023
- ▶ 3<sup>η</sup> ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 21-04-2023 έως και 21-8-2023

Για όλα τα παραπάνω, και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με αυτήν και γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας του για την έγκρισή :

α) της 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου(κατά α/α:2<sup>ης</sup>) – με αναθεωρήσεις – **κατά (4) τέσσερις μήνες , δηλ. μέχρι και 21-8-2023, με ταυτόχρονη παράταση της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής η οποία ταυτίζεται με την λήξη της 3<sup>ης</sup> ενδεικτικής προθεσμίας.**

β) του σχεδίου του κατά α/α 4<sup>ου</sup> ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (3<sup>η</sup> τροποποίηση του αρχικού)

Σημειωτέον το παρών αίτημα έχει αποσταλεί για γνωμοδότηση και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Γενική Δ/ση Συγκοινωνιακών Υποδομών, Δ/ση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.),Τμήμα Κατασκευών (Γ).

**Συνημ :** Τα παραπάνω σχετικά από 1 έως 14».

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το Σώμα να εγκρίνει την παράταση σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία,

**ΝΑΙ** ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Βασιλείου, Αδαμίδης, Τριανταφύλλου, Τζουβάρας, Καραγιαννίδης, Βασιλειάδης, Αραμπατζή, Θανασούλης, Κουτσογιάννης Αντ. Ν., Δάγγας, Δολδούρης, Μαλάκη, Λαζαρίδου, Βασιλειάδου, Ιωσηφίδου, Δούμου, Παρθενόπουλος, Φουντούλης, Τσέλιος και Σαμαράς.

**ΛΕΥΚΟ** ψήφισαν τρεις (3) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Τσίτσης, Λακηνάνος και Χατζηϊωαννίδης

Οι κ.κ. Τασιώνας, Μπαλτατζίδου, Ζάχος, Βαλσαμίδης και Παυλίδης απουσίαζαν από τη συζήτηση και την ψήφιση του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021, το Ε.Σ.Υ του έργου, το με αρ. πρωτ. 6896/17-03-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου Ρώσιου Βιργινίας, την με αριθ. πρωτ. 9067/10-042023 εισήγηση της Υπηρεσίας και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν, την πρόταση του Αντιδημάρχου,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**  
**στις καταμετρηθείσες ψήφους**

**Εγκρίνει:**

α) Την 1<sup>η</sup> παράταση– με αναθεωρήσεις – της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, του έργου (κατά α/α:2<sup>ης</sup>): «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής

Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 28/2021), κατά (4) τέσσερις μήνες, δηλαδή μέχρι και 21-08-2023, με ταυτόχρονη παράταση της 2<sup>ης</sup> ενδεικτικής, η οποία ταυτίζεται με την λήξη της 3<sup>ης</sup> ενδεικτικής προθεσμίας και για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

**β)** Το σχέδιο του κατά α/α 4<sup>ου</sup> ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (3<sup>η</sup> τροποποίηση του αρχικού).

**Συνημ :** Τα από 1 έως 14 σχετικά, που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

#### **Ακροτελεύτια διάταξη**

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του δήμου, έτους 2023.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **85/2023**

.....  
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**