

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **13/29-05-23**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **136/2023**

Περίληψη:

Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης - έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ Προγραμμάτων «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης για το Υπόεργο με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας», (Αρ Μελ.: 01/2020 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΣΕ27510073 – ΚΩΔ. ΜΙΣ: 5030069) , ως προς την χορήγηση ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (με αναθεώρηση).

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 29η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13327/25-05-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α' 91).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα (με τηλεδιάσκεψη) 19 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
11. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
12. ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
14. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
15. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ(ΙΛΙΑ)
16. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
17. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
19. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
3. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - προσήλθε μετά τη διαπίστωση της απαρτίας

2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
3. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ANNA - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
5. ΜΑΛΑΚΗ –ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
6. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
7. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
8. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
9. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
2	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
3	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
2	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
3	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
4	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
5	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
6	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων
7	ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
8	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
9	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
10	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου
11	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν η κα Σταμπουλού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών και η κα Κοκκίνου Μαρία, υπάλληλος του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης χρέη Προέδρου εκτέλεσε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ζάχος καθώς ο κ. Βασιλείου ήταν αγορητής του εν λόγω θέματος.

Ο κ. Χατζηϊωαννίδης αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κα Μαλάκη αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Γιαννούλης, Ιωσηφίδου και Δούμου αποχώρησαν πριν τη ψήφιση του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Παρθενόπουλος ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Μυλωνάς αποχώρησε μετά την ψήφιση του 39^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Καραγιαννίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 41^ο και στο 42^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Ζάχος ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 32^ο έως και το 49^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τσίτσης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 42^ο έως και το 49^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παυλίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 43^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 41^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας, κ. Αδαμίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ. 11848/10-05-2023 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης & Παρακολούθησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης - έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ Προγραμμάτων «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης για το Υπόεργο με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας», (Αρ Μελ.: 01/2020 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΣΕ27510073 – ΚΩΔ. ΜΙΣ: 5030069) , ως προς την χορήγηση ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ (με αναθεώρηση).

Ανάδοχος: ΠΙΛΑΓΑΣ-Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ.

ΣΧΕΤ: Η υπ'αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 4009/12.04.2023, Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης για το Υπόεργο

Έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αρ.πρωτ. 4985/14-04-2022 Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε μεταξύ της αναδόχου εταιρείας " ΠΙΛΑΓΑΣ- Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ " και του Δήμου Η.Π. Νάουσας, συνολικού ποσού **404.223,01 €**
2. Την υπ' αρ. 198/31-05-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας περί " έγκρισης της 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 1ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" εργασιών, του έργου, κατά (15) δεκαπέντε ημερολογιακές ημέρες και μετακίνηση της 2ης και 3ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" κατά (15) δεκαπέντε ημέρες χωρίς αύξηση της διάρκειάς τους και χωρίς παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών του έργου (που παραμένει στις **14-12-2022**) καθώς και του Σχεδίου του κατά α/α: 2ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1η τροποποίηση του αρχικού)
3. Το εγκεκριμένο κατά α/α: 2^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1^η τροποποίηση του αρχικού) με πέρας στις 14-12-2022
4. Τις διατάξεις του άρθρου **147, του Ν. 4412/2016**
5. Τις διατάξεις του άρθρου 153, του Ν. 4938/2022
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 20905/02-12-2022 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ υποβολή Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος Εκτέλεσης της σύμβασης -κατά τρεις (3) μήνες του παραπάνω έργου, από τον Ανάδοχο
7. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 920/28.01.2023 Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης του έργου ως προς την προέγκριση της Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος Εκτέλεσης κατά (3) τρεις μήνες
8. Την υπ' αρ. 38/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΗΠ Νάουσας περί δεσμευτικής έγκρισης της Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος Εκτέλεσης κατά (3) τρεις μήνες (με νέο πέρας εργασιών στις 14-03-2023)
9. Το εγκεκριμένο κατά α/α: 3^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (2^η τροποποίηση του αρχικού) με πέρας στις **14-03-2023**

Και επειδή:

Η λήξη του συνολικού χρόνου περαίωσης του παραπάνω έργου ήταν κανονικά στις 14-03-2023 (8 & 9. Σχετικό),

σας ενημερώνουμε αρχικά ότι όλες οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα και έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι-δοκιμές των περισσότερων Η/Μ Εγκαταστάσεων **όμως χωρίς την παρουσία επιβλέποντα Μηχ/κού της Δ/σας**, σχετικού με τις Η/Μ εργασίες καθώς από **09-11-2022** η Δ/σα υπηρεσία του υπόψη έργου δεν διέθετε Μηχανικό σχετικής ειδικότητας και το αντίστοιχο Η/Μ Τμήμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Νάουσας ήταν κενό.

Βάσει των παραπάνω δεν ήταν δυνατόν να προκύψουν νόμιμα υπογεγραμμένα Πρωτόκολλα Δοκιμών των Η/Μ εγκαταστάσεων αλλά και να γίνουν έγκαιρα κάποιες ενέργειες από μέρους της Δ/σας Υπηρεσίας δηλ.

που δεν αφορούν στις συμβατικές υποχρεώσεις. Αυτές ήταν: α) η πληρωμή των συμβατικών υποχρεώσεων του Φορέα προς τη ΔΕΔΔΗΕ (τόσο για τη σύνδεση των Φ/Β στη σχετική γραμμή της ΔΕΔΔΗΕ όσο και για την αύξηση της ισχύος), β) ο έλεγχος της συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου, με νέο υπογεγραμμένο ηλεκτρολογικό Σχέδιο και την αλλαγή παλαιών ηλεκτρολ. Πινάκων και εγκατάσταση Νέου γενικού Πίνακα με όλα τα απαιτούμενα υλικά και τέλος γ) τοποθέτηση γραμμής καλωδίου από τον γεν. Πίνακα του κτιρίου μας έως την εξωτερική χελώνα της ΔΕΗ για την τελική σύνδεση με την νέα παροχή (όλα αυτά αποτελούν φυσικά προϋποθέσεις για τη ΔΕΔΔΗΕ).

Σημειωτέον ότι ο νέος υπάλληλος της Δ/σας υπηρεσίας με ειδικότητα Μηχ/γου Μηχ/κού ΠΕ ορκίστηκε στις **01-03-2023** και ενημερώνεται ακόμη για τα καθήκοντά του προκειμένου πολύ άμεσα να ολοκληρώσει τις εν λόγω ενέργειες. (Η πληρωμή προς ΔΕΔΔΗΕ (α) έχει ολοκληρωθεί πρόσφατα στις 29-03-2023)

Επομένως, εκ των παραπάνω προκύπτει **–χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου–** ότι η Δ/σα δεν μπορούσε να προβεί στην κατά το νόμο Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο **147 παρ. 7 του Ν. 4412/16**: «.... Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών (3) μηνών (οριακή προθεσμία). Η συνολική προθεσμία υπολογίζεται με βάση την αρχική συμβατική προθεσμία και τις παρατάσεις που εγκρίθηκαν ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου μέσα στην αρχική συμβατική προθεσμία και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του...»

Άρα :

† Η «συνολική προθεσμία» της παρ. 7 του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, για το συγκεκριμένο έργο, υπολογίζεται σε διάστημα 81,67 ημερών (ή 2,72 μήνες) ως εξής :

Ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης : 14-04-2022

Συμβατικό Πέρασ έργου: 14-12-2022

***Η τρίμηνη ‘επιμήκυνση Χρονοδ/τος Σύμβασης’ του άρθρ.153, Ν. 4938/2022 , δεν υπολογίζεται ως Παράταση**

Σύνολο σε ημέρες: : 245

Το ένα τρίτο της προθεσμίας είναι : $245/3=81,67$ ημέρες ή 2,72 μήνες

† Βάσει του Νόμου-το εν λόγω χρονικό διάστημα για την Οριακή Προθεσμία δεν μπορεί να είναι μικρότερο των (3) τριών μηνών.

Σημ: λόγω της φύσεως των υπολειπόμενων εργασιών ,αυτές αποτελούν είτε ενέργειες είτε εξωσυμβατικές εργασίες του Δήμου μας , οπότε δεν προκύπτουν αναθεωρήσεις στο εν λόγω χρονικό διάστημα παράτασης μέσω της Οριακής Προθεσμίας .

■ Ως εκ τούτου η Υπηρεσία μας αιτήθηκε στην αρμόδια Ε.Υ.Δ. ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ, την **Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης για το υπόψη έργο ως προς την προέγκριση χορήγησης ΟΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ** - (με αναθεώρηση) και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου-, κατά **(3) τρεις μήνες** δηλαδή, έως και **14-06-2023** (από 14-03-2023 που ίσχυε βάσει της Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος Εκτέλεσης).

■ Η εν λόγω **Προέγκριση** έγινε με το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 4009/12-04-2023 εν θέματι σχετικό

■ Βάσει των παραπάνω η Υπηρεσία μας γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Η.Π. Νάουσας **υπέρ της έγκρισης :**

α) της χορήγησης της οριακής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά (3) τρεις μήνες, δηλαδή έως και 14-06-2023 (από 14-03-2023 που ισχύει σήμερα βάσει της Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος Εκτέλεσης) &

β) του Σχεδίου του κατά α/α: 4ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (3η τροπ/ση του αρχικού), όπως αυτό κατατέθηκε από τον ανάδοχο στην υπηρεσία μας και το οποίο συμφωνεί με την προέγκριση της Ε.Υ.Δ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ

Συνημ. :

1. Η υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 4009/12.04.2023 , Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του υποέργου
2. Το Σχέδιο του κατά α/α: 4^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (3^η τροποποίηση του αρχικού) με πέρας στις 14-06-2023».

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία,

ΝΑΙ ψήφισαν είκοσι (20) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Βασιλείου, Αδαμίδης, Μπαλατζίδου, Τριανταφύλλου, Βασιλειάδης, Τασιώνας, Θανασούλης, Κουτσογιάννης Αντ. Ν., Δάγγας, Δολδούρης, Λαζαρίδου, Βασιλειάδου, Τσίτσης, Λακηνάνος, Παυλίδης, Παρθενόπουλος, Φουντούλης, Τσέλιος, Τόσιος και Σαμαράς.

Οι κ.κ. Γιαννούλης, Καραγιαννίδης, Ζάχος, Μαλάκη, Χατζηϊωαννίδης, Ιωσηφίδου, Δούμου και Μυλωνάς απουσίαζαν από τη συζήτηση και την ψήφιση του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 147, του Ν. 4412/2016
2. Τις διατάξεις του άρθρου 153, του Ν. 4938/2022
3. Την υπ' αρ.πρωτ. 4985/14-04-2022 Σύμβαση του έργου που υπογράφηκε μεταξύ της αναδόχου εταιρείας " ΠΙΛΑΓΑΣ- Κ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ " και του Δήμου Η.Π. Νάουσας.
4. Την υπ' αρ. 198/31-05-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας
5. Το εγκεκριμένο κατά α/α: 2^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1^η τροποποίηση του αρχικού) με πέρας στις 14-12-2022
6. Την υπ' αρ. πρωτ. 20905/02-12-2022 ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ υποβολή Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος Εκτέλεσης της σύμβασης -κατά τρεις (3) μήνες του έργου, από τον Ανάδοχο
7. Την υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 920/28.01.2023 Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης του έργου ως προς την προέγκριση της Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος Εκτέλεσης κατά (3) τρεις μήνες
8. Την υπ' αρ. 38/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ΗΠ Νάουσας.
9. Την υπ' αριθ. πρωτ. 11848/2023 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης & Παρακολούθησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
10. Την πρόταση του Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Εισηγητική Έκθεση - έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ Προγραμμάτων «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» και «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» - για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης για το Υποέργο με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας», (Αρ Μελ.: 01/2020 - ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΣΕ27510073 – ΚΩΔ. ΜΙΣ: 5030069), ως προς :

α) τη χορήγηση της οριακής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, κατά (3) τρεις μήνες, δηλαδή έως και 14-06-2023 (από 14-03-2023 που ισχύει σήμερα βάσει της Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος Εκτέλεσης) &

β) το Σχέδιο κατά α/α: 4ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (3η τροπ/ση του αρχικού), όπως αυτό κατατέθηκε από τον ανάδοχο στην υπηρεσία μας και το οποίο συμφωνεί με την προέγκριση της Ε.Υ.Δ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ.

Συνημ. :

1. Η υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ 4009/12.04.2023 , Προέγκριση Τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης του υποέργου
2. Το Σχέδιο του κατά α/α: 4^{ου} ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (3^η τροποποίηση του αρχικού) με πέρασ στις 14-06-2023

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **136/2023**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ