

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **13/29-05-23**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης **137/2023**

Περίληψη:

Έγκριση ή μη 3^{ης} παράτασης – με αναθεώρηση – του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας» (Α.Μ. 14/2021), κατά (50) πενήντα ημέρες με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της 4^{ης} και τελευταίας ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 29η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13327/25-05-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α' 91).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα (με τηλεδιάσκεψη) 19 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
11. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
12. ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
14. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
15. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ(ΙΛΙΑ)
16. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
17. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
19. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
3. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - προσήλθε μετά τη διαπίστωση της απαρτίας
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτησης.

3. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ANNA - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
5. ΜΑΛΑΚΗ –ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
6. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
7. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
8. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
9. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
2	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
3	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
2	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
3	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
4	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
5	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
6	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων
7	ΒΙΑΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
8	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
9	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
10	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου
11	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν η κα Σταμπουλού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών και η κα Κοκκίνου Μαρία, υπάλληλος του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης χρέη Προέδρου εκτέλεσε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ζάχος καθώς ο κ. Βασιλείου ήταν αγορητής του εν λόγω θέματος.

Ο κ. Χατζηϊωαννίδης αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κα Μαλάκη αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Γιαννούλης, Ιωσηφίδου και Δούμου αποχώρησαν πριν τη ψήφιση του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Παρθενόπουλος ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Μυλωνάς αποχώρησε μετά την ψήφιση του 39^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Καραγιαννίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 41^ο και στο 42^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Ζάχος ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 32^ο έως και το 49^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τσίτσης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 42^ο έως και το 49^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παυλίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 43^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 42^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας, κ. Αδαμίδα, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ' αριθ. 12202/15-05-2023 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης & Παρακολούθησης Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη 3^{ης} παράτασης – με αναθεώρηση – του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «**Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ.Νάουσας**» (Α.Μ. 14/2021), κατά (50) πενήντα ημέρες με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της 4^{ης} και τελευταίας ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του.

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 11531/08-05-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου: ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, Πολιτ. Μηχ. ΕΛΕ με συνημμένο Σχέδιο 5^{ου} Χρονοδ/τος Κατασκευής(4^η τροποποίηση του αρχικού)

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 στο οποίο αναφέρονται ρητά τα εξής:

Άρθρο 66

Προθεσμίες - Αντικατάσταση του άρθρου 147 του ν. 4412/2016

Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 147

Προθεσμίες

1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία), μπορεί να περιλαμβάνει και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου, των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, η σύμβαση δεν προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.

2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.

4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.

5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός **τριάντα (30) ημερών**, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς

αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

7. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

8. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».

2. Την υπ' αρ. 397/2022 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας περί έγκρισης της 1ης παράτασης -με αναθεώρηση- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου κατά (3) τρεις μήνες με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του (πέρας εργασιών έως και 11-12-2022).

3. Την υπ' αρ. 584/2022 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας περί έγκρισης της 2ης παράτασης -με αναθεώρηση- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου κατά (40) σαράντα ημέρες με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του (πέρας εργασιών έως και 20-01-2023).

4. Την υπ' αρ. 598 /2022 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας περί Αποδοχής της Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος Εκτέλεσης της Σύμβασης -κατά τέσσερις (4) μήνες- (πέρας εργασιών έως και 20-05-2023),

Και σύμφωνα με την εν θέματι σχετική αίτηση του Αναδόχου του έργου, ζητείται:

(3η) παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου (με αναθεώρηση), κατά (50) πενήντα ημερολογιακές ημέρες, με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της 4^{ης} και τελευταίας ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του, **δηλ. έως και 09-07-2023** (από 20-05-2023 που ισχύει σήμερα βάσει της υπ' αρ. 598/2022 απόφασης Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας- 4. Σχετικό) .

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση -αναφέρονται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη αίτηση του αναδόχου.

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί με όλες τις αιτιάσεις του αναδόχου

Επισημαίνονται:

- Υπολειπόμενες εργασίες εργολαβίας: Η επιστροφή των υπαίθριων αθλητικών δαπέδων στο δημοτικό σχολείο Επισκοπής και στη συνέχεια η εγκατάσταση επί αυτών, των εστιών mini ποδοσφαίρου.

- Οι εν λόγω υπολειπόμενες εργασίες επιστροφής των γηπέδων υποχρεωτικά έπρεπε να κατασκευασθούν μετά το πέρας όλων των άλλων εργασιών της μελέτης(σύμφωνα και με το εγκεκρι/νο Χρονοδιάγραμμα) , καθώς η εκτέλεση αυτών δύνατο να επηρεάσουν την ακεραιότητα και τελική επιφάνεια της υπόψη εργασίας επιστροφής γηπέδων (εργασίες επιστροφών σε γειτονικό τμήμα οι οποίες περιελάμβαναν σκυροδετήσεις στο όριο και μεταφορές υλικών επί των γηπέδων)

- Η Υπηρεσία μας κρίνει ότι οι αιτούμενες από τον ανάδοχο ημέρες παράτασης (ήτοι πενήντα ημερολογιακές) είναι χρονικό διάστημα ίσο με τον υπολειπόμενο χρόνο της τελευταίας τροποποίησης κατά τον οποίο δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν οι απομένουσες εργασίες λόγω **ακατάλληλων καιρικών συνθηκών**. Το αιτούμενο χρονικό διάστημα παράτασης δεν καθορίζεται από δεδομένα προγραμματισμού και

διάρκειας εκτέλεσης της ίδιας της εργασίας αλλά στη βάση εκτίμησης δυνατότητας εξασφάλισης των απαιτούμενων ευνοϊκών καιρικών συνθηκών και είναι εντός των προβλεπομένων, από το νόμο, περιορισμών

- Συνεπώς δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, γι' αυτό και η παράταση ζητείται με 'αναθεώρηση'
- Το Χρονοδιάγραμμα του έργου –βάσει της υπ' αρ. 584/2022 απόφασης της Οικ. Επιτροπής Δ. Νάουσας (περί 2^{ης} συνολικής παράτασης)- διαμορφώθηκε ως εξής:

1^η Ενδεικτ. Τμημ.προθεσμία: από **11-03-2022** έως και **11-07-2022**

2^η Ενδεικτ. Τμημ.προθεσμία: από **11-07-2022** έως και **11-12-2022**

3^η Ενδεικτ. Τμημ.προθεσμία: από **11-12-2022** έως και **11-01-2023**

4^η Ενδεικτ. Τμημ.προθεσμία: από **11-01-2023** έως και **20-01-2023** , όπου και το συνολικό πέρας του έργου. Άρα παράταση **+(40) σαράντα** ημερολογιακών ημερών

- Με την υπ' αρ. 598 /2022 Απόφαση Ο.Ε. Δήμου ΗΠ Νάουσας περί Αποδοχής της **Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος Εκτέλεσης της Σύμβασης -κατά τέσσερις (4) μήνες**, το νέο πέρας των εργασιών πήγε στις **20-05-2023**. Η εν λόγω επιμήκυνση δε θεωρείται Παράταση κατά το νόμο. Με την υπόψη επιμήκυνση το Χρονοδιάγραμμα διαμορφώθηκε ως εξής:

1^η Ενδεικτ. Τμημ.προθεσμία: από **11-03-2022** έως και **11-07-2022**

2^η Ενδεικτ. Τμημ.προθεσμία: από **12-07-2022** έως και **11-12-2022**

3^η Ενδεικτ. Τμημ.προθεσμία: από **12-12-2022** έως και **20-03-2023**

4^η Ενδεικτ. Τμημ.προθεσμία: από **21-03-2023** έως και **20-05-2023** , όπου και το συνολικό πέρας του έργου

■ Επομένως το έργο από 20-05-2023 που είχε ημερομηνία περαίωσης , τώρα προτείνεται να περαιωθεί στις **09-07-2023** με τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες να διαμορφώνονται εκ νέου και τελικώς ως εξής:

1^η Ενδεικτ. Τμημ.προθεσμία: από **11-03-2022** έως και **11-07-2022**

2^η Ενδεικτ. Τμημ.προθεσμία: από **12-07-2022** έως και **11-12-2022**

3^η Ενδεικτ. Τμημ.προθεσμία: από **12-12-2022** έως και **20-03-2023**

4^η Ενδεικτ. Τμημ.προθεσμία: από **21-03-2023** έως και **09-07-2023** , όπου και το συνολικό πέρας του έργου. Άρα παράταση **+(50) πενήντα** ημερολογιακές ημέρες.

Εκ των παραπάνω, η Υπηρεσία μας καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Η.Π. Νάουσας να αποφασίσει για την έγκριση ή μη :

1• Της 3ης παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου (με αναθεώρηση), κατά (50) ΠΕΝΗΝΤΑ ημερολογιακές ημέρες , δηλ. έως και 09-07-2023 (από 20-05-2023 που ισχύει σήμερα) με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας όπως εκτέθηκε παραπάνω.

2• Του Σχεδίου του κατά α/α: 5ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (4η τροπ/ση του αρχικού), καθώς αυτό συμφωνεί με την αιτούμενη παράταση, -όπως αυτό κατατέθηκε από τον ανάδοχο στην υπηρεσία μας .

Σημειωτέον:

1. Σύμφωνα με την παρ. 6 του (1.) σχετικού: “...Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο....”

Επομένως να διασαφηνιστεί στην ληφθείσα Απόφαση του Δ.Σ., ότι σύμφωνα με τα εκτεθέντα, η προκύπτουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται στον ανάδοχο.

2. Σύμφωνα με την παρ. 9 του (1.) σχετικού: "... Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία...."

Η εν λόγω συνθήκη τηρείται με την επιπλέον παράταση των (50) πενήντα ημερών. Συνολικές ημέρες παράτασης: 1^η παράταση: (3) τρεις μήνες

2^η παράταση: (40) σαράντα ημέρες

(με το παρόν αίτημα)

3^η παράταση: (50) πενήντα ημέρες

ΣΥΝΟΛΟ: (6) Έξι μήνες, δηλ. συνολικό χρονικό διάστημα παράτασης ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία.

3. Η Δήλωση Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος Εκτέλεσης της Σύμβασης -κατά τέσσερις (4) μήνες του (4.)σχετικού δεν υπολογίζεται κατά το Νόμο ως παράταση.

Συνημ : 1. Το με αρ. πρωτ. 11531/08-05-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου: ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, Πολιτ. Μηχ. ΕΔΕ

2. Το συνημμένο Σχέδιο 5^{ου} Χρονοδ/τος Κατασκευής(4^η τροποποίηση του αρχικού)».

Μετά ταύτα ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα τη χορήγηση της 3ης Παράτασης με αναθεώρηση – του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας» (Α.Μ. 14/2021), κατά (50) πενήντα ημέρες με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της 4^{ης} και τελευταίας ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του, όπως περιγράφεται στην ανωτέρω εισήγηση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία,

ΝΑΙ ψήφισαν έντεκα (11) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Βασιλείου, Αδαμίδης, Μπαλτατζίδου, Τριανταφύλλου, Βασιλειάδης, Τασιώνας, Θανασούλης, Παρθενόπουλος, Φουντούλης, Τσέλιος και Τόσιος.

ΟΧΙ ψήφισαν έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Κουτσογιάννης Αντ. Ν., Δάγγας, Δολδούρης, Λαζαρίδου, Βασιλειάδου και Σαμαράς.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Λακηνάνος και Παυλίδης.

Οι κ.κ. Γιαννούλης, Καραγιαννίδης, Ζάχος, Μαλάκη, Χατζηϊωαννίδης, Τσίτσης, Ιωσηφίδου, Δούμου και Μυλωνάς, απουσίαζαν από τη συζήτηση και την ψήφιση του παρόντος θέματος.

Ο κ. Λακηνάνος ανέφερε ότι η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΟΡΩΣΗ ψηφίζει ΛΕΥΚΟ στο εν λόγω θέμα προτείνοντας της αυτεπιστασία

Το Δ.Σ. ύστερα από διαλογική συζήτηση και φανερή ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4782/2021.
2. Τις υπ' αριθ. 397/2022, 584/2022 και 598/2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας.
3. Το με αρ. πρωτ. 11531/08-05-2023 εμπρόθεσμη Αίτηση της αναδόχου ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, Πολιτ. Μηχ. ΕΔΕ.
4. Το συνημμένο Σχέδιο 5^{ου} Χρονοδ/τος Κατασκευής(4^η τροποποίηση του αρχικού).
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. 12202/15-05-2023 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών υπηρεσιών με την νομοθεσία που μνημονεύεται και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν.

6. Την πρόταση του Αντιδημάρχου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την **3η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας»** (Α.Μ.: 14/2021), - με αναθεώρηση - κατά **(50) πενήντα ημερολογιακές ημέρες**, δηλ. έως και **09/07/2023**, (από 20/05/2023 που ισχύει σήμερα βάσει της υπ' αριθ. 598/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας), με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή της 4^{ης} τμηματικής προθεσμίας, όπως αναγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης & του **Σχεδίου του κατά α/α: 5ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ** του έργου (4η τροπ/ση του αρχικού), καθώς **δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου**, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Οι υπολειπόμενες εργασίες εργολαβίας είναι: α) Η επίστρωση των υπαίθριων αθλητικών δαπέδων στο δημοτικό σχολείο Επισκοπής και στη συνέχεια η εγκατάσταση επί αυτών, των εστιών mini ποδοσφαίρου.

Οι εν λόγω υπολειπόμενες εργασίες επίστρωσης των γηπέδων υποχρεωτικά έπρεπε να κατασκευασθούν μετά το πέρας όλων των άλλων εργασιών της μελέτης(σύμφωνα και με το εγκεκρι/νο Χρονοδιάγραμμα), καθώς η εκτέλεση αυτών δύναντο να επηρεάσουν την ακεραιότητα και τελική επιφάνεια της υπόψη εργασίας επίστρωσης γηπέδων (εργασίες επιστρώσεων σε γειτονικό τμήμα οι οποίες περιελάμβαναν σκυροδετήσεις στο όριο και μεταφορές υλικών επί των γηπέδων).

Οι (50) **πενήντα** ημερολογιακές ημέρες είναι χρονικό διάστημα ίσο με τον υπολειπόμενο χρόνο της τελευταίας τροποποίησης κατά τον οποίο δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν οι απομένουσες εργασίες λόγω **ακατάλληλων καιρικών συνθηκών**. Το αιτούμενο χρονικό διάστημα παράτασης δεν καθορίζεται από δεδομένα προγραμματισμού και διάρκειας εκτέλεσης της ίδιας της εργασίας αλλά στη βάση εκτίμησης δυνατότητας εξασφάλισης των απαιτούμενων ευνοϊκών καιρικών συνθηκών και είναι εντός των προβλεπομένων, από το νόμο, περιορισμών.

Συνημ : 1. Το με αρ. πρωτ. 11531/08-05-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου: ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, Πολιτ. Μηχ. ΕΔΕ
2. Το συνημμένο Σχέδιο 5^{ου} Χρονοδ/τος Κατασκευής(4^η τροποποίηση του αρχικού).

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν, οι κ.κ. Κουτσογιάννης Αντ. Ν., Δάγγας, Δολδούρης, Λαζαρίδου, Βασιλειάδου και Σαμαράς.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **137/2023**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ