

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **13/29-05-23**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 139/2023

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, χορήγησης οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου –χωρίς υπαιτιότητα αναδόχου- του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)», (Α.Μ.: 31/2021), κατά 3 (τρεις) μήνες.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 29η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 13327/25-05-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α' 91).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα (με τηλεδιάσκεψη) 19 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
11. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
12. ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
14. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
15. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ(ΙΛΙΑ)
16. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
17. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
19. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
3. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
4. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

1. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - προσήλθε μετά τη διαπίστωση της απαρτίας
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.

3. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
4. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ANNA - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
5. ΜΑΛΑΚΗ –ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
6. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
7. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
8. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - προσήλθε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση.
9. ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
2	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
3	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
2	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
3	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
4	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
5	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
6	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων
7	ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
8	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
9	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
10	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου
11	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν η κα Σταμπουλού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών και η κα Κοκκίνου Μαρία, υπάλληλος του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης χρέη Προέδρου εκτέλεσε ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ζάχος καθώς ο κ. Βασιλείου ήταν αγορητής του εν λόγω θέματος.

Ο κ. Χατζήϊωαννίδης αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κα Μαλάκη αποχώρησε μετά την ψήφιση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Οι κ.κ. Γιαννούλης, Ιωσηφίδου και Δούμου αποχώρησαν πριν τη ψήφιση του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Παρθενόπουλος ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Μυλωνάς αποχώρησε μετά την ψήφιση του 39^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθαν εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Καραγιαννίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 41^ο και στο 42^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Ζάχος ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 32^ο έως και το 49^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τσίτσης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων από το 42^ο έως και το 49^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Παυλίδης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 43^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 44^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. Αδαμίδη, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του σώματος την με αριθ. πρωτ. 13215/24-05-2023 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, που είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, χορήγησης οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου –χωρίς υπαιτιότητα αναδόχου- του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)», (Α.Μ.: 31/2021), κατά 3 (τρεις) μήνες

ΣΧΕΤ: 1. Η με αρ. πρωτ. 11665/9-05-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου, περί 2ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου της αναδόχου " ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΛΕ" με επισυναπτόμενο Σχέδιο του 3ου Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής και η έκθεση που την συνοδεύει (2η τροποποίηση του αρχικού Χρονοδ/τος), σύμφωνα με την αιτούμενη παράταση.

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 στο οποίο αναφέρονται ρητά τα εξής:

Άρθρο 66

Προθεσμίες - Αντικατάσταση του άρθρου 147 του ν. 4412/2016

Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 147

Προθεσμίες

1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία), μπορεί να περιλαμβάνει και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου, των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, η σύμβαση δεν προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.

2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.

3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.

4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.

5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός **τριάντα (30) ημερών**, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.

6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.

7. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.

8. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.

9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».

2. Την με αρ. πρωτ. 16016/11-10-2022 (22SYMVO11400769 2022-10-11) Σύμβαση που υπογράφηκε για την κατασκευή του εν θέματι έργου με **συνολική διάρκεια της να ανέρχεται στο διάστημα τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών**

3. Την με αριθμό 55/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας περί έγκρισης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης -με αναθεωρήσεις- του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)», (Α.Μ.: 31/2021), κατά (120) εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες

και σε συνέχεια του 1. σχετικού, ζητείται από την ανάδοχο **2^η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου (με αναθεώρηση) κατά 6 (έξι) μήνες, δηλ. έως και 11/12/2023 (από 11/06/2023 ημέρα Κυριακή) που ισχύει σήμερα βάσει της 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με την αριθμό 55/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας.**

Ο κύριος λόγος για τους οποίους ζητείται η 2η παράταση από την ανάδοχο με την αίτησή της είναι: « Το παρόν αίτημα κρίνεται αναγκαίο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου. Οι εναπομείναντες εργασίες του έργου αφορούν αποκλειστικά εργασίες στο Αρκοχώρι, που ξεκίνησαν 26/04/2023, και λόγω μεγάλης κλίσης της προς επίστρωση οδού για την πραγματοποίηση των εργασιών πρέπει να επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.»

Συγκεκριμένα, οι εναπομείναντες εργασίες, αφορούν σε κατασκευή τσιμεντόστρωσης με κλίσεις, η οποία επιστρώνεται με γρανιτοκυβόλιθους και φιλέτα μαρμάρων, σε κατηφορικό δρόμο μήκους περίπου 180 μέτρων στην Τ.Κ. Αρκοχωρίου.

Η υπηρεσία μας έχει να αναφέρει τα εξής:

1. Οι λόγοι για την αιτούμενη παράταση των εργασιών που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου για 2η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου που ζητείται είναι αληθείς. Μέχρι της 26/04/2023 οι καιρικές συνθήκες ήταν απαγορευτικές για την εκτέλεση τεχνικά δύσκολων και λεπτομερών οικοδομικών εργασιών επίστρωσης με γρανιτοκυβόλιθους και φιλέτα μαρμάρων, σε κατηφορικό δρόμο μήκους περίπου 180 μέτρων

2. Σύμφωνα με την παρ. 9 του (1.) του άρθρου 66 του Ν. 4782/2021(όπως παρατίθεται παραπάνω):''... Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία....''

η παραπάνω συνθήκη έχει καλυφθεί με την εγκριθείσα 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των 120 ημερολογιακών ημερών ήτοι 4 μήνες, σύμφωνα με την αριθμό 55/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Η εν λόγω συνθήκη δεν τηρείται με την επιπλέον αιτηθείσα παράταση των έξι μηνών.

3. Σύμφωνα όμως με την παράγραφο 4. Του άρθρου 147 του ν. 4412/2016

« Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.»

Η αρχική συμβατική προθεσμία ήταν 4 μήνες. Ο ανάδοχος δεσμεύεται να συνεχίσει το έργο ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής, ήτοι 2 μήνες ο οποίος είναι μικρότερος των τριών μηνών που είναι ο ελάχιστος υποχρεωτικός χρόνος της οριακής προθεσμίας.

4. Σύμφωνα με την παρ. 6 του (1.) του άρθρου 66 του Ν. 4782/2021(όπως παρατίθεται παραπάνω):
 “...Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο....”

Επομένως να διασαφηνιστεί στην ληφθείσα Απόφαση του Δ.Σ., ότι σύμφωνα με τα εκτεθέντα, η προκύπτουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται στον ανάδοχο.

Βάσει των παραπάνω εκτεθέντων η υπηρεσία μας καλεί Δημοτικό Συμβούλιο Η.Π. Νάουσας να αποφασίσει για την έγκριση ή μη :

της χορήγησης οριακής προθεσμίας του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)»—χωρίς υπαιτιότητα της αναδόχου - κατά κατά 3 (τρεις) μήνες, δηλ. μέχρι και 11/9/2023 & της έγκρισης του Σχεδίου του 3^{ου} Χρονod/τος Κατασκευής του έργου(2η τροποποίηση του αρχικού).

Συνημ : α) Η με αρ. πρωτ. 11665/9-05-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου

β) Σχέδιο του 3^{ου} Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής και η έκθεση που την συνοδεύει(2η τροποποίηση του αρχικού Χρονod/τος)».

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει την χορήγηση οριακής προθεσμίας του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)», όπως περιγράφεται ανωτέρω.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία,

ΝΑΙ ψήφισαν δεκαεννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Βασιλείου, Αδαμίδης, Μπαλατζίδου, Τριανταφύλλου, Καραγιαννίδης, Βασιλειάδης, Τασιώνας, Θανατούλης, Κουτσογιάννης Αντ. Ν., Δάγγας, Δολδούρης, Λαζαρίδου, Βασιλειάδου, Λακηνάνος, Παρθενόπουλος, Τσέλιος, Φουντούλης, Τόσιος και Σαμαράς.

Ο κ. Λακηνάνος επεσήμανε ότι ως παράταξη ψηφίζουν θετικά με την παρατήρηση ότι είναι η τελευταία προθεσμία που δίνουν.

Οι κ.κ. Γιαννούλης, Ζάχος, Μαλάκη, Τσίτσης, Χατζηϊωαννίδης, Παυλίδης, Ιωσηφίδου, Δούμου και Μυλωνάς απουσίαζαν από τη συζήτηση και την ψήφιση του παρόντος θέματος.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση, φανερή ψηφοφορία και έχοντας υπόψη του:

1. Το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021.
2. Την με αρ. πρωτ. 16016/11-10-2022 (22SYMV011400769 2022-10-11) Σύμβαση που υπογράφηκε για την κατασκευή του εν θέματι έργου με συνολική διάρκεια της να ανέρχεται στο διάστημα τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών.
3. Την με αριθμό 55/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας περί έγκρισης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης -με αναθεωρήσεις- του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)», (Α.Μ.: 31/2021), κατά (120) εκατόν είκοσι ημερολογιακές ημέρες.
4. Την με αρ. πρωτ. 11665/9-05-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου, περί 2ης παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου της αναδόχου "ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔΕ".
5. Σχέδιο του 3^{ου} Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής και η έκθεση που την συνοδεύει(2η τροποποίηση του αρχικού Χρονοδ/τος).
6. Την με αριθ.πρωτ.13215/24-05-23 εισήγηση του τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων με τη νομοθεσία και διαλαμβανόμενα σε αυτήν.
7. Την πρόταση του Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: α) τη χορήγηση οριακής προθεσμίας του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ (2η ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ)» (Α.Μ.: 31/2021), κατά 3 (τρεις) μήνες, δηλ. μέχρι και 11/9/2023 & β) το Σχέδιο του 3^{ου} Χρονοδ/τος Κατασκευής του έργου (2η τροποποίηση του αρχικού), καθώς δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

Ο κύριος λόγος για τους οποίους ζητείται η 2η παράταση από την ανάδοχο με την αίτησή της κρίνεται αναγκαίος λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στην περιοχή του έργου. Οι εναπομείναντες εργασίες του έργου αφορούν αποκλειστικά εργασίες στο Αρκοχώρι, που ξεκίνησαν 26/04/2023 και λόγω μεγάλης κλίσης της προς επίστρωση οδού για την πραγματοποίηση των εργασιών πρέπει να επικρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Συνημ : α) Η με αρ. πρωτ. 11665/9-05-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου
β) Σχέδιο του 3^{ου} Χρονοδιαγράμματος Κατασκευής και η έκθεση που την συνοδεύει(2η τροποποίηση του αρχικού Χρονοδ/τος).

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **139/2023**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

**Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ