

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ. **15/03-07-23**
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 174/2023

Περίληψη:

Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης - έπειτα από Σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών της Γενικής Δ/ση Συγκοινωνιακών Υποδομών της Δ/σης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του Τμήματος Κατασκευών (Γ)-ως προς την έγκριση ή μη της χορήγησης της 1ης (κατά α/α: 3ης) παράτασης συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) κατά (4) τέσσερις μήνες, δηλ. έως και 11-10-2023, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»,(2014ΣΕ57100004τηςΣΑΕ571τουΠΔΕ).

Ανάδοχος: “ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε”.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 3η του μηνός Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας, με τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 17071/29-06-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α΄ 91).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα (με τηλεδιάσκεψη) 19 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πρόεδρος
2. ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
3. ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΑΡΑΜΠΙΑΤΖΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
11. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΤΣΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13. ΛΑΚΗΝΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
14. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΝΑΪΛΑ
15. ΔΟΥΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ
16. ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
18. ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
19. ΤΟΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2. ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
3. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
4. ΔΑΓΓΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
5. ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
6. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ
7. ΜΑΛΑΚΗ -ΔΕΛΗΤΖΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
8. ΖΑΧΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
9. ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
10. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
11. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
12. ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13. ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – προσήλθε μετά τη διαπίστωση της απαρτίας.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων
ΟΥΔΕΙΣ**

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Κοινοτήτων

1	ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Νάουσας
2	ΝΗΣΙΩΤΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ	Αγγελοχωρίου
3	ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Αρκοχωρίου
4	ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	Γιαννακοχωρίου
5	ΟΡΔΟΥΛΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	Επισκοπής
6	ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Ζερβοχωρίου
7	ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Κοπανού
8	ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	Λευκαδίων
9	ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ	Μαρίνας
10	ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Μονοσπίτων
11	ΠΡΟΪΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Πολυπλατάνου
12	ΠΟΥΛΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ	Ροδοχωρίου
13	ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Στενήμαχου
14	ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Χαρίεσσας

Ο Δήμαρχος, κ. Νικόλαος Καρανικόλας προσκλήθηκε και παρίστατο στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση. Στην με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση παρευρίσκονταν η κα Σταμπουλού Μαρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών και η κα Κοκκίνου Μαρία, υπάλληλος του Γραφείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο κ. Μυλωνάς αποχώρησε κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Γιαννούλης αποχώρησε μετά την ψήφιση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Παρθενόπουλος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο κ. Καραγιαννίδης ήταν εκτός της αίθουσας συνεδριάσεων στο 17^ο, 18^ο και 19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο κ. Τόσιος αποχώρησε πριν την ψήφιση του 19^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Η κ. Αραμπατζή αποχώρησε μετά την ψήφιση του 23^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν προσήλθε εκ νέου έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κ. Αδαμίδη, ο οποίος έθεσε υπ' όψιν του σώματος την με αριθ. πρωτ. 14709/08-06-23 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε ως εξής:

«ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - έπειτα από Σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών της Γενικής Δ/ση Συγκοινωνιακών Υποδομών της Δ/σης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του Τμήματος Κατασκευών (Γ)-ως προς την έγκριση ή μη της χορήγησης της

1ης (κατά α/α: 3ης) παράτασης συνολικής προθεσμίας (με αναθεώρηση) κατά (4) τέσσερις μήνες , δηλ. έως και 11-10-2023, του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»,(2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ),
Ανάδοχος: “ΡΩΣΣΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε”

Σχετ.: 1) Το με αρ. πρωτ. 11823/9-05-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου Ρώσσιου Βιργινία, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε περί 1ης (κατά α/α: 3ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου.

2) Η με αριθμ. πρωτ. 176809/31-5-2023 Σύμφωνη Γνώμη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών της Γενικής Δ/σης Συγκοινωνιακών Υποδομών της Δ/σης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του Τμήματος Κατασκευών (Γ).

Έχοντας υπόψη:

1. Τη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/2582/6-06-2018 (ΑΔΑ:6ΧΟΧ465ΧΘΞ-ΔΡΔ), απόφαση του Υπουργού και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης ποσού 800.000,00 €, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου του έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.
2. Την υπ. αρ. πρωτ. 3169/11-03-2023, σύμβαση του έργου του θέματος που υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ηρωϊκής Πόλεως Νάουσας και της αναδόχου " Ρώσσιου Βιργινία του Κωνσταντίνου " και του Δήμου Η.Π. Νάουσας, συνολικού ποσού **380.061,48 €** (με το ΦΠΑ 24%)
3. Τη με αρ.πρωτ. 3972/31-03-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 1^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ με πέρασ των εργασιών στις 11-12-2022.
4. Την υπ' αρ. 353/9-08-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας περί " έγκρισης της 1ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 2ης "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας" εργασιών, του έργου, (με αναθεώρηση) κατά (2) δύο μήνες, δηλ. έως και 30-09-2022 (από 31-07-2022 που ίσχυε σήμερα βάσει της υπ' αρ. πρωτ. 3169/11-03-2023 σύμβασης) καθώς και του Σχεδίου του κατά α/α: 2ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1η τροποποίηση του αρχικού), χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου που εξακολουθεί να είναι στις 11-12-2022.
5. Τη με αρ. πρωτ. 13628/20-09-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 2^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1^η τροποποίηση του αρχικού) με πέρασ στις 11-12-2022.
6. Την υπ' αρ. 470/25-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας Αποδοχής της Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες με νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών της εργολαβικής Σύμβασης την 11-6-2023 (από 11-12-2022)
7. Η με αρ.πρωτ. 20562/30-11-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 3ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (2η τροποποίηση του αρχικού) με πέρασ στις 11-6-2023
8. Το με αρ. πρωτ. 11823/9-05-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου Ρώσιου Βιργινία, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε περί "παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (με αναθεώρηση) του έργου με επισυναπτόμενό σχέδιο 4^ο χρονοδιαγράμματος(3^η τροποποίηση) και τεχνική έκθεση.
9. Η Ε.Σ.Υ του έργου
10. Την με αριθμ. πρωτ. 176809/31-5-2023 Σύμφωνη Γνώμη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών της Γενικής Δ/ση Συγκοινωνιακών Υποδομών της Δ/σης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του Τμήματος Κατασκευών (Γ)
11. Το άρθρο 66 του Ν. 4782/2021 στο οποίο αναφέρονται ρητά τα εξής:

Άρθρο 66

Προθεσμίες - Αντικατάσταση του άρθρου 147 του ν. 4412/2016

Το άρθρο 147 του ν. 4412/2016 (Α' 147) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 147

Προθεσμίες

1. Κάθε σύμβαση, εκτός από την προθεσμία για την περάτωση του συνόλου του έργου (συνολική προθεσμία), μπορεί να περιλαμβάνει και τμηματικές προθεσμίες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων τμημάτων του έργου,

- των οποίων η έγκαιρη αποπεράτωση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κύριο του έργου, όπως η κατασκευή τμημάτων του έργου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς, η συμπλήρωση εργασιών που αποτελούν προϋπόθεση ή συνδυάζονται με τις εργασίες άλλου έργου, εκτός της εργολαβίας στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη σύμβαση και η εκτέλεση εργασιών για εξασφάλιση του έργου από καιρικές συνθήκες. Σε περιπτώσεις μικρών έργων ή έργων που από τη φύση τους δεν επιδέχονται προσδιορισμό τμημάτων ή χαρακτηριστικών επί μέρους δραστηριοτήτων, η σύμβαση δεν προβλέπει τμηματικές προθεσμίες.
2. Όλες οι προθεσμίες, συνολική και τμηματικές, αρχίζουν από την υπογραφή της σύμβασης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα συμβατικά τεύχη, αναστέλλονται δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 138 και την παρ. 7 του παρόντος.
 3. Μέσα στη συνολική προθεσμία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί μέρους εργασίες του έργου και οι τυχόν προβλεπόμενες από τη σύμβαση δοκιμές. Το ίδιο μπορεί να ισχύει αναλογικά και για τις τμηματικές προθεσμίες.
 4. Ο ανάδοχος δεσμεύεται από τη σύμβαση του έργου να συνεχίσει την κατασκευή του για επιπλέον της αρχικής προθεσμίας χρονικό διάστημα, ίσο προς το ένα δεύτερο (1/2) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία). Για τον υπολογισμό της οριακής προθεσμίας δεν προσμετρώνται τυχόν παρατάσεις της συμβατικής προθεσμίας. Η οριακή προθεσμία αρχίζει την επομένη της λήξης της συμβατικής προθεσμίας και κατά τη διάρκειά της η Προϊσταμένη Αρχή δύναται να χορηγεί παρατάσεις, κατόπιν εισήγησης της διευθύνουσας υπηρεσίας, χωρίς αίτηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, η σύμβαση διαλύεται, σύμφωνα με το άρθρο 161, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 8.
 5. Με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής εγκρίνεται παράταση των τμηματικών προθεσμιών, ύστερα από αίτηση του αναδόχου που υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία ή και χωρίς αυτήν, αν δεν έχει λήξει η οριακή προθεσμία του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της τρέχουσας κάθε φορά προθεσμίας και η Προϊσταμένη Αρχή αποφαινεται εντός **τριάντα (30) ημερών**, αλλιώς τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης και η ρητή ή σιωπηρή παράταση ανατρέχει στη λήξη της προηγούμενης προθεσμίας.
 6. Η παράταση των προθεσμιών της σύμβασης χορηγείται είτε «με αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της εκτέλεσης, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις του κυρίου του έργου ή «χωρίς αναθεώρηση», για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης, που οφείλεται σε παραλείψεις και ενέργειες του αναδόχου. Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο.
 7. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας «χωρίς αναθεώρηση» για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.
 8. Γεγονότα ανωτέρας βίας αναστέλλουν την πάροδο των προθεσμιών του παρόντος, εφόσον ο ανάδοχος υποβάλλει σχετική αίτηση εντός δέκα (10) ημερών, ευθύς μόλις τούτα εμφανιστούν. Επί της αίτησης του αναδόχου αποφασίζει η διευθύνουσα υπηρεσία εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών, άλλως τεκμαίρεται η αποδοχή της αίτησης. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ένα δέκατο (1/10) της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για συμβάσεις με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, άλλως, για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας, τις τριάντα (30) ημέρες.
 9. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου δύναται να παραταθεί και μετά την πάροδο της οριακής προθεσμίας, εφόσον υποβληθεί αίτημα του αναδόχου και εγκριθεί από την προϊσταμένη αρχή. Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία. Σε περιπτώσεις σύνθετων και ειδικών έργων η άνω παράταση χορηγείται συνολικά ή τμηματικά για χρόνο ίσο έως και το διπλάσιο της αρχικής συμβατικής προθεσμίας, εφόσον προς τούτο υπάρξει σύμφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.».

Και σε συνέχεια του 1. σχετικού, ζητείται από την ανάδοχο **1^η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου (με αναθεώρηση) κατά 4 (τέσσερις) μήνες, δηλ. έως και 11/10/2023 (από 11/06/2023 που ισχύει σήμερα βάσει της υπ' αρ. 470/25-10-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας Αποδοχής της Δήλωσης επιμήκυνσης χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης -κατά έξι (6) μήνες με νέα καταληκτική ημερομηνία περαίωσης των εργασιών της εργολαβικής Σύμβασης την 11-6-2023 (από 11-12-2022))**

Ο κύριος λόγος για τους οποίους ζητείται η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης από την ανάδοχο με την αίτησή της είναι: «..αναγκαίο λόγω σύνταξης επιμετρήσεων και του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών»

Η υπηρεσία μας έχει να αναφέρει τα εξής:

1. το έργο φέρει τέσσερις τμηματικές προθεσμίες των οποίων οι εργασίες ολοκληρώθηκαν.
2. Οι λόγοι για την αιτούμενη παράταση -που αναφέρονται στην αίτηση της αναδόχου – της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου, είναι αποδεκτοί, κυρίως όσον αφορά στο σκέλος της σύνταξης του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών, ο οποίος σύμφωνα με τον νόμο, το ορθό είναι να συντάσσεται εντός της συμβατικής προθεσμίας η της όποιας παράτασης αυτής.
3. Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 66 του Ν. 4782/2021(όπως παρατίθεται παραπάνω):” ... Η παράταση του πρώτου εδαφίου χορηγείται συνολικά ή τμηματικά, για χρόνο ίσο με την αρχική συμβατική προθεσμία....”

Η αρχική συμβατική προθεσμία του εν θέματι έργου ήταν εννέα (9) ημερολογιακοί μήνες.

Η παραπάνω συνθήκη δεν έχει καλυφθεί, οπότε μπορεί να δοθεί παράταση συνολικής προθεσμίας έως και 9 μήνες.

4. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 66 του Ν. 4782/2021(όπως παρατίθεται παραπάνω): “...Με την απόφαση παράτασης επιμερίζεται πάντοτε η ευθύνη για την καθυστέρηση, αλλιώς νοείται ως οφειλόμενη αποκλειστικά στον ανάδοχο....”

Να διασαφηνιστεί στην απόφαση της προϊσταμένης αρχής, ότι σύμφωνα με τα εκτεθέντα, η προκύπτουσα καθυστέρηση δεν οφείλεται στον ανάδοχο.

Επομένως η Υπηρεσία μας συμφωνεί με την ανάδοχο και γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας του, έπειτα και από την με αριθμ. πρωτ. 176809/31-5-2023 Σύμφωνη Γνώμη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών της Γενικής Δ/ση Συγκοινωνιακών Υποδομών της Δ/σης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του Τμήματος Κατασκευών (Γ) για την έγκριση:

- α) της χορήγησης 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας (η αναθεώρηση είναι μηδενική γιατί δεν εκτελούνται άλλες εργασίες) και χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου-, κατά **(4) τέσσερις μήνες** δηλαδή, έως και **11-10-2023** (από 11-06-2023 που ισχύει σήμερα βάσει της αποδοχής επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος Εκτέλεσης, σύμφωνα με το 5. σχετικό) και
- β) την έγκριση του σχεδίου 4^{ου} χρονοδιαγράμματος (3η τροποποίηση) κατασκευής.

Συνημ : Τα παραπάνω σχετικά από 1 έως 10».

Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα να εγκρίνει την παράταση σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία,

ΝΑΙ ψήφισαν δεκαπέντε (15) δημοτικοί σύμβουλοι, οι κ.κ. Βασιλείου, Αδαμίδης, Μπαλατατζίδου, Τριανταφύλλου, Τζουβάρας, Καραγιαννίδης, Βασιλειάδης, Τασιώνας, Θανασούλης, Τσίτσης, Λακηνάος, Ιωσηφίδου, Δούμου, Φουντούλης και Τσέλιος.

Οι κ.κ. Γιαννούλης, Αραμπατζή, Παρθενόπουλος, Τόσιος και Μυλωνάς απουσίαζαν από την συζήτηση και την ψήφιση του παρόντος θέματος.

Ο κ. Λακηνάος, εκπροσωπώντας την παράταξη της ΛΑΣ, στην τοποθέτησή του ανέφερε τα εξής: «Κύριε πρόεδρε κοιτάζτε, είναι ένα έργο που ξεκίνησε από το '21 αρχές, θα δώσουμε μια τελευταία παράταση και παρακαλούμε να επιληφθείτε του θέματος έτσι ώστε να είναι η τελευταία παράταση και να ολοκληρωθεί το έργο, γιατί να ξέρετε δεν θα ψηφίσουμε άλλη παράταση».

Ο κ. Τσέλιος ανέφερε ότι ψηφίζει θετικά συντασσόμενος με την τοποθέτηση του κ. Λακηνάνου.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του:

1. Την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/2582/6-06-2018 (ΑΔΑ:6ΧΟΧ465ΧΘΕ-ΔΡΔ), απόφαση του Υπουργού και Μεταφορών
2. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4782/2021
3. Την υπ. αρ. πρωτ. 3169/11-03-2023, σύμβαση του έργου
4. Την με αρ.πρωτ. 3972/31-03-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 1^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ με πέρασ των εργασιών στις 11-12-2022.
5. Τις υπ' αρ. 353/2022 και 470/2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Η.Π. Νάουσας
6. Την με αρ. πρωτ. 13628/20-09-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 2^ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (1^η τροποποίηση του αρχικού) με πέρασ στις 11-12-2022
7. Τη με αρ. πρωτ. 20562/30-11-2022 απόφαση έγκρισης της Διεύθυνσης τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Η.Π. Νάουσας και το εγκεκριμένο κατά α/α: 3ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (2η τροποποίηση του αρχικού) με πέρασ στις 11-6-2023
8. Το με αρ. πρωτ. 11823/9-05-2023 εμπρόθεσμο αίτημα της αναδόχου Ρώσσιου Βιργινίας.
9. Την Ε.Σ.Υ του έργου.
10. Την με αριθμ. πρωτ. 176809/31-5-2023 Σύμφωνη Γνώμη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών της Γενικής Δ/ση Συγκοινωνιακών Υποδομών της Δ/σης Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) του Τμήματος Κατασκευών (Γ).
11. Την με αριθ. πρωτ. 14709/08-06-23 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τη νομοθεσία και διαλαμβανόμενα σε αυτήν.
12. Την πρόταση του Αντιδημάρχου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: α) τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας, (η αναθεώρηση είναι μηδενική γιατί δεν εκτελούνται άλλες εργασίες) κατά (4) τέσσερις μήνες δηλαδή, έως και 11-10-2023 (από 11-06-2023 που ισχύει σήμερα βάσει της αποδοχής επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος Εκτέλεσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 470/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής) του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», (2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ) και β) το **Σχέδιο του 4^{ου} χρονοδιαγράμματος κατασκευής του έργου (3η τροποποίηση) καθώς δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου**, για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Συνημ : Τα παραπάνω σχετικά, από 1 έως 10, που περιγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2023.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **174/2023**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή όπως στην αρχή
Ακριβές απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ