

Νάουσα, 15/11/2019
Αρ. Πρ. 19726



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ (Τ.Δ. & Π.Ε.)
Πληροφορίες : **Χαϊδούλη Μ.**
Ταχ. Δ/ση: Δ. Βλάχου 30- Τ.Κ. 59200, Νάουσα
Τηλ :**23320 29617**, Fax: 23320 29626
www.naoussa.gr e-mail: haidouli@naoussa.gr

Προς:

Οικονομική Επιτροπή Δ. Νάουσας
[Βάσει του άρθρ. 3 παρ.1 (ιδ) του Ν.4623/2019 &
του άρθρ. 10 παρ. 9α (η) του Ν.4625/2019
όπως τροποποίησαν το άρθρο 72 του Ν.3852/2010]

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, της 3ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών, καθώς και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ» (με Αρ. Μελ. 67/2017), κατά (3) τρεις μήνες έκαστη (με αναθεωρήσεις).

ΣΧΕΤ: α) Το με αρ. πρωτ. 19726/08-11-2019 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Τόκα Αστέριου, νόμ. εκπροσώπου του αναδόχου του έργου: "ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." περί "3ης παρατάσεως των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας του έργου-με αναθεώρηση"

Έχοντας υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ.6176/11-04-2019 έγγραφο του Τ.Δ.&Π.Ε. της Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον ανάδοχο
2. Το με αρ. πρωτ. 3148/24-05-2019 ακυρωτικό έγγραφο της Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης περί "Ελέγχου Νομιμότητας της αριθ. 168/2019 απόφασης Δ.Σ. Νάουσας με θέμα: **Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης μεταξύ Δήμου Ηρ. Πόλεως Νάουσας και ΔΕΔΔΗΕ, για τα Έργα αισθητικής αναβάθμισης δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε τμήματα των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βασ. Φιλίππου, Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της Δ.Ε. Νάουσας**". "
3. Το με αρ. πρωτ. 11344/03-07-2019 έγγραφο Δ/ντή Τ.Υ.Δ.Ν. προς το Δήμαρχο Η.Π. Νάουσας
4. Την υπ' αριθμ. 232/2019 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί "έγκρισης της 1ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρεις μήνες έκαστη
5. Την υπ' αριθμ. 296/2019 Απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί "έγκρισης της 2ης παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις- κατά (3) τρεις μήνες έκαστη (συνολική έως και 14-03-2020)
6. Την υπ' αρ. 380/2019 Απόφαση Δ.Σ. με τίτλο: " «Έγκριση συγχρηματοδότησης ως συμμετέχων φορέας (δηλ. ο Δ. Νάουσας) με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση (από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο δίκτυο της) του «έργου αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε τμήματα των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Βασ. Φιλίππου, Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της ΔΕ Νάουσας του Δήμου Η.Π. Νάουσας», συνολικού προϋπολογισμού 114.169,91€ με το ΦΠΑ, καθορισμός των όρων της σύμβασης ανάθεσης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της»- (είμαστε σε διαδικασία ενεργειών για τη συμβασιοποίηση μετά τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας)
7. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016

8. Η με αρ. πρωτ.4421 /15-03-2019 Σύμβαση του έργου

9. Τα λοιπά συμβατικά τεύχη της εργολαβίας

10. Το γεγονός ότι σήμερα , για τις προθεσμίες του έργου βάσει του (5.) σχετικού, ισχύουν τα εξής:

—1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως 14/11/2019

—2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως 14/01/2020

—3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έως **14/03/2020** , όπου και το **πέρας της συνολικής προθεσμίας περαίωσης** του έργου ,

και σε συνέχεια του (α.) σχετικού,ο ανάδοχος , (καθώς ήδη εκπνέει η 1η ενδ/κή τμηματική προθεσμία), με την εν λόγω αίτησή του ζητάει:

α) Την **3η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι έως **14/02/2020** ,

β) Την **3η παράταση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι έως **14/04/2020** ,

γ) Την **3η παράταση της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι έως **14/06/2020** ,

δ) καθώς και την **3η παράταση** -ως επακόλουθο των παραπάνω- **της συνολικής προθεσμίας περάτωσης** των εργασιών του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι έως **14/06/2020**.

Οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η παράταση αναφέρονται στην επισυναπτόμενη αίτηση του Αναδόχου και συνεχίζουν να είναι οι ίδιοι με της προηγούμενης αίτησης παράτασης, Δηλ. :

Το γεγονός ότι μετά από το υπ' αρ. πρωτ. 6176/11-04-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς τον Ανάδοχο με το οποίο καλείται να μην προχωρήσει στην οποιαδήποτε τεχνική εργασία λόγω ύπαρξης εκκρεμοτήτων (αναμονή κάποιων εγκρίσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κλπ.) από πλευράς του Δήμου Νάουσας, δεν του αποστείλαμε έγγραφο έναρξης των εργασιών του εν θέματι έργου.

Αυτό συνέβη καθώς μας γνωστοποιήθηκε το με αρ. πρωτ. 3148/24-05-2019 ακυρωτικό έγγραφο Αποκ/νης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης περί "Ελέγχου Νομιμότητας της αριθ. 168/2019 απόφασης Δ.Σ. Νάουσας", εκ του οποίου προέκυψε τελικώς το με αρ. πρωτ. 11344/03-07-2019 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Ν. προς τον τέως Δήμαρχο Νάουσας και έκτοτε δεν υπήρξε κάποια έγγραφη ενημέρωσή του προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για το πως πρέπει να προχωρήσει το έργο (δηλ. με ή χωρίς την υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ).

Βέβαια στη συνέχεια και μόλις στις 31-10-2019, - με το νέο Δημοτικό Συμβούλιο - λήφθηκε η υπ' αρ. 380/2019 Απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίνονται: α) η συγχρηματοδότηση του Δ. Νάουσας ως συμμετέχων φορέας με τη ΔΕΔΔΗΕ για την εκτέλεση του έργου της υπογειοποίησης των δικτύων της, β)ο τρόπος εκτέλεσης της διαδικασίας συμβασιοποίησης του υπόψη έργου, γ)οι όροι του σχεδίου Σύμβασης και δ)η εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης.

● Επειδή όμως είμαστε σε αναμονή για την έκδοση του ελέγχου νομιμότητας και στη συνέχεια για τις ενέργειες (πρόσκληση ΔΕΔΔΗΕ, ενδεχόμενη συγκρότηση επιτροπής για τη διαδικασία, απαιτούμενες αναρτήσεις, υποβολή προσφοράς, έκδοση εγγυητικής κλπ) που πρέπει να γίνουν από το Δήμο μας για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης με τη ΔΕΔΔΗΕ (μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση).

Κι επειδή δεν γνωρίζουμε με σαφήνεια πόσο χρόνο θα πάρει να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, -καθώς θα γίνει από την Υπηρεσία μας για πρώτη φορά-, κρίνουμε ότι:

Τόσο οι υφιστάμενες ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες όσο και η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου έως τις 14-03-2020 είναι ανέφικτες , ενώ παράλληλα μόνο κατ' εκτίμηση μπορούμε να υπολογίσουμε τον επιπλέον χρόνο που θα απαιτηθεί για την εκτέλεση του έργου .

Τέλος επειδή σαφώς και δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας διατυπώνει **σύμφωνη γνώμη με το ανάδοχο και προτείνεται:**

Η έγκριση - με αναθεωρήσεις- :

α) της **3ης παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι έως **14/02/2020** ,

β) της **3ης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** του έργου κατά **(3) τρεις μήνες** ήτοι έως **14/04/2020** ,

- γ) της 3ης παράτασης της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως **14/06/2020** ,
- δ) καθώς και η 3η παράταση -ως επακόλουθο των παραπάνω- της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως **14/06/2020**.

Συνημ : 1. Το με αρ. πρωτ. 19726/08-11-2019 εμπρόθεσμο αίτημα του κ. Τόκα Αστέριου, νόμ. εκπροσώπου του αναδόχου του έργου:" ΤΟΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε." περί " 3ης παρατάσεως των τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας του έργου"

2. Η υπ' αρ. 380/2019 Απόφαση Δ.Σ. με τίτλο: " «Έγκριση συγχρηματοδότησης ως συμμετέχων φορέας με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση (από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο δίκτυο της) του «έργου αισθητικής αναβάθμισης δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε τμήματα των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Βασ. Φιλίππου, Μπιγκάνου, Κατσαούνη και Πετρίδη της ΔΕ Νάουσας του Δήμου Η.Π. Νάουσας», συνολικού προϋπολογισμού 114.169,91€ με το ΦΠΑ, καθορισμός των όρων της σύμβασης ανάθεσης και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της»

Ε.Δ. :

- Αρμόδ. Αντιδ/χο ,κ. Τζουβάρα Β.
- Δ/ντή Τ.Υ.Δ.Ν.
- Φάκελο Έργου
- Αρχείο Τ.Υ.Δ.Ν.

Συντάξασα
Η Προϊστ/νη Τ.Δ.& Π.Ε.

Χαϊδούλη Μαρία
Αρχ. Μηχ/κός ΠΕ
με Α' β.

Έλαβα γνώση
Ο Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών

Κυριακίδης Πάυλος
Πολιτ. Μηχ/κός ΠΕ
με Α' β.

Ο Εισηγητής

.....