

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμ.12/21-6-17
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας

Αριθμός απόφασης 237/2017

Περίληψη:

Έγκριση ή μη, 4^{ης} παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση παιδικής χαράς στην πλατεία Ειρήνης Δ.Νάουσας» (Αρ.μελ. 2/2016) κατά σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες.

Στη Νάουσα και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 21η του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Νάουσας ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.14303/16-6-2017 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 27 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Παρθενόπουλος Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Λογδανίδης Ευστάθιος
3. Πασχούλα Χρυσούλα
4. Δάγγας Στέλλιος
5. Λαζαρίδου Δέσποινα
6. Μπίλης Προκόπιος
7. Τζουβάρας Βασίλειος
8. Γαϊτανίδης Θεόδωρος
9. Βαλσαμίδης Σταύρος
10. Κουτσογιάννης Νικόλαος
11. Μαλάκη-Δελητζάκη Αθηνά
12. Αποστόλου Απόστολος
13. Τάκη-Τζέπου Ελπίδα (Νάντια)
14. Αραμπατζή Στεργιανή (Στέλλα)
15. Μάντσιος Δημήτριος
16. Καρανάτσιος Θεόδωρος (Δώρης)
17. Τορορή Μαρία
18. Καραμπατζός Αναστάσιος
19. Τσαγκαλίδου-Τσεχελίδου Παρθένα
20. Γιαννούλης Ιωάννης
21. Γκαρνέτας Ιωάννης
22. Βαδόλας Εμμανουήλ
23. Τριανταφύλλου Γεώργιος
24. Ρίζος Δημήτριος
25. Δημησκής Δημήτριος
26. Καρτσιούνης Γεώργιος
27. Λακηνάνος Αγγελάκης

ΑΠΟΝΤΕΣ**Δημοτικοί Σύμβουλοι**

1. Σέπκας Δημήτριος
2. Παντζαρτζίδης Αθανάσιος
3. Ορδουλίδης Θωμάς (Μάκης)
4. Αδαμίδης Παύλος
5. Βασιλείου Γεώργιος
6. Μπαλτατζίδου Θεοδώρα (Δώρα)

οι οποίοι δεν προσήλθαν
 αν και νόμιμα κλήθηκαν

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Σπαθόπουλος Ευθύμιος | Τ.Κ.ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 2. Πασχούλας Βασίλειος | Τ.Κ.ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Στογιάννης Χρήστος | Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΥ |
| 4. Βίλτσα Σωτηρία | Τ.Κ.ΜΑΡΙΝΑΣ |
| 5. Πρόιος Χρήστος | Τ.Κ.ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ |
| 6. Μωυσίδης Αναστάσιος | Τ.Κ.ΡΟΔΟΧΩΡΙΟΥ |
| 7. Αλματζής Χρήστος | Τ.Κ.ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ |

ΑΠΟΝΤΕΣ: Πρόεδροι Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| 1. Καλπαξίδου Σοφία | Δ.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ |
| 2. Θεοδοσιάδης Θεόδωρος | Τ.Κ.ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ |
| 3. Ορδουλίδης Γρηγόριος | Τ.Κ.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ |
| 4. Τσαλίλη-Θεοδωρίδου Χριστίνα | Τ.Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ |
| 5. Τομπουλίδου Ζωγράφω | Τ.Κ.ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ |
| 6. Μίλης Κωνσταντίνος | Τ.Κ.ΜΟΝΟΣΠΙΤΩΝ |
| 7. Σιδηρόπουλος Δημήτριος | Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ |

Ο Δήμαρχος κ. Νικόλαος Κουτσογιάννης, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η κ. Ολυμπία Αδαμίδου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε δεύτερο.

Κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος και πριν τη λήψη της απόφασης αποχώρησε η κ.Τορορή και δεν επανήλθε έως το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του 32^{ου} θέματος και πριν τη λήψη της απόφασης αποχώρησε ο κ.Αποστόλου και δεν επανήλθε έως το πέρας της συνεδρίασης.

Κατά τη συζήτηση του 35^{ου} θέματος και πριν τη λήψη της απόφασης αποχώρησε ο κ.Μπίλης και δεν επανήλθε έως το πέρας της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 35^ο θέμα ημερήσιας διάταξης το λόγο έδωσε στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ.Ευστάθιο Λογανίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την υπ'αρ.11789/22-5-2017 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Έργων, η οποία είχε ως εξής :

«ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, (4^{ης}) παράτασης του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ»** (Αρ. Μελ. 2/2016) , κατά **40 (σαράντα)** ημερολογιακές ημέρες

Η Τεχνική Υπηρεσία κρίνει ότι πρέπει να δοθεί παράταση **40 (σαράντα)** ημερολογιακών ημερών ,δηλ. μέχρι και **10-07-2017** από 31-05-2017 που ίσχυε ως σήμερα βάσει της 3ης εγκεκριμένης παράτασης του έργου .

Σύντομο ιστορικό συνολικών προθεσμιών εργασιών του έργου:

- Αρχική προθεσμία: από 13-07-2016 (υπογραφή Σύμβασης) έως και 13-11-2016
- 1η εγκεκρ. παράταση: από 14-11-2016 έως και 28-01-2017
- 2η εγκεκρ. παράταση: από 28-01-2017 έως και 28-04-2017
- 3η εγκεκρ. παράταση: από 28-04-2017 έως και 31-05-2017

Ο λόγος για τους οποίους ζητείται η νέα παράταση από την υπηρεσία είναι συνοπτικά ο εξής:

Στις απαγορευτικές για το έργο καιρικές συνθήκες, του διαστήματος (Μαΐου) στο οποίο "έτρεχε" ουσιαστικά η 3η παράταση εργασιών του έργου , με αποτέλεσμα να πρέπει να

μετατοπιστούν οι εναπομείνουσες εργασίες (το ελαστικό δάπεδο ασφαλείας) στο επόμενο χρονικό διάστημα στο οποίο όμως επίσης θα πρέπει να υπάρξουν ιδανικές συνθήκες χωρίς βροχή και με θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 10°C για τουλάχιστον 10 συνεχόμενες ημέρες.

Οι απαιτούμενες συνθήκες διάστροφης ειδικά των ελαστικών δαπέδων ασφαλείας είναι : χαμηλή υγρασία ατμόσφαιρας, απόλυτα στεγνή υπόβαση , θερμοκρασία τουλάχιστον 10° C λόγω υλικού πολυουρεθάνης και ηλιοφάνεια. Αν δεν πληρείται έστω μία από τις προϋποθέσεις ακόμη και το απαραίτητο ύψος ασφαλούς πτώσης μπορεί να διαφοροποιηθεί που αποτελεί το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας των μικρών χρηστών, πέραν των άλλων προδιαγραφών της ποιότητάς του που μπορεί να αλλάξουν.

Για όλα τα παραπάνω επομένως και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας εισηγείται την έγκριση, συνολικής παράτασης των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις_ (με την υπάρχουσα νομοθεσία είναι μηδενικές)-για **40 (σαράντα)** ημερολογιακές ημέρες, δηλ. μέχρι και **10-07-2017.**

Συνημ : - Μετεωρολογικές Καταστάσεις με τις καιρικές συνθήκες Μαΐου 2017»

Ο Αντιδήμαρχος ζήτησε από το σώμα να αποφασίσει την ανωτέρω παράταση.

Ο Πρόεδρος έθεσε την πρόταση του Αντιδημάρχου στο σώμα προς ψήφιση.

Κατά την ψηφοφορία

ΝΑΙ ψήφισαν δέκα έξι (16) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Παρθενόπουλος, Λογδανίδης, Δάγγας, Καρανάτσιος, Τάκη-Τζέπου, Βαλσαμίδης, Πασχούλα, Λαζαρίδου, Βαλσαμίδης, Γαϊτανίδης, Κουτσογιάννης, Μαλάκη, Μάντσιος, Αραμπατζή, Ρίζος, Δημησκής.

ΟΧΙ ψήφισαν έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ Τζουβάρας, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Βαδόλας, Τριανταφύλλου.

Ο κ. Τζουβάρας για την αρνητική του ψήφο δήλωσε ότι η παράταση δεν οφείλεται στις καιρικές συνθήκες αλλά είναι υπαιτιότητα του κ.Δημάρχου καθώς μέχρι τώρα επέμενε να τοποθετηθεί ειδικό όργανο για ΑΜΕΑ το οποίο όμως δεν προβλέπεται στην ελληνική νομοθεσία.

ΛΕΥΚΟ ψήφισαν δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Καρτσιούνης και Λακηνάνος.

Οι κ.κ. Μπίλης, Αποστόλου, Τορορή απουσίαζαν από τη συζήτηση και τη λήψη της παρούσας απόφασης.

Το Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, την εισήγηση της υπηρεσίας και τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 4^η παράταση των εργασιών του έργου -με αναθεωρήσεις_(με την υπάρχουσα νομοθεσία είναι μηδενικές): **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ »** (Αρ. Μελ. 2/2016) , κατά **40 (σαράντα)** ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι και 10-07-2017 από 31-05-2017 που ίσχυε ως σήμερα βάσει της 3ης εγκεκριμένης παράτασης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Στην παρούσα απόφαση μειοψήφησαν οι κ.κ Τζουβάρας, Καραμπατζός, Τσαγκαλίδου, Γιαννούλης, Βαδόλας, Τριανταφύλλου, Καρτσιούνης και Λακηνάνος

Ακροτελεύτια διάταξη

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **237/2017**.

.....
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή όπως στην αρχή

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή όπως στην αρχή

Ακριβές απόσπασμα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ